

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	326543074
Benyújtás időpontja:	2017.08.25.
Hiánypótlás időpontja:	2017.10.30..
Rögzítő neve:	Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)
Kérelem tárgya:	Budapest, XVI. Vágás utca (Olló u. - Alsómalom u) útépítési terve
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Igénylő típusa:	tervező
Meghatalmazás jogcíme:	saját nevében
Engedély típusa:	építési engedély
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi utak és utcák
Vezeték nyomvonal hossz:	1 km alatti hossz
Megjegyzés:	
Útépítés hossza	172,33 m

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Console-bau Kft.
Adószám:	11899299242
Cím:	1163 Budapest 16. ker. Magyarország Fehérsas utca 19/a
Telefon:	302312866
E-mail cím:	console-bau@t-online.hu

## ÉRINTETT TERÜLET:

Helyrajzi szám: (115601/18  
Település: Budapest 16. ker.  
Cím: Nem releváns

Terület leírása:

Nem releváns

Megadott tervezési terület:

POLYGON((662076.8 242469.5,662043.2 242416.3,662191.6 242305.7,662218.2 242325.3,662076.8 242469.5))

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

Üzemeltető neve: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
- Üzemeltető címe: 1115 Budapest 11. ker., Bánk Bán utca 8-12

Üzemeltető neve: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.  
- Üzemeltető címe: 1134 Budapest, Váci út 35

Üzemeltető neve: FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
- Üzemeltető címe: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5

Üzemeltető neve: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.  
- Üzemeltető címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4

Üzemeltető neve: Fővárosi Vízművek Zrt.  
- Üzemeltető címe: 1134 Budapest, Váci út 23-27



E-KÖZMŰ

**KÖZMŰNYILATKOZAT/ 326543074**  
**a kérelmező számára**

4 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

Üzemeltető neve:	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1013 Budapest, Krisztina körút 55
Üzemeltető neve:	MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1031 Budapest 03. ker., Anikó utca 4.
Üzemeltető neve:	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18.
Üzemeltető neve:	Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.
- Üzemeltető címe:	1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20
Üzemeltető neve:	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Üzemeltető címe:	1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3
Üzemeltető neve:	NOVOTRON Informatikai Zrt.
- Üzemeltető címe:	1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9



## DOKUMENTUMOK:

Fájlazonosító: 396556  
- Fájlnév: Vágás mksz.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.08.25.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 396552  
- Fájlnév: Vágás Helysz.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.08.25.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 396553  
- Fájlnév: Vágás Hossz 297x610.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.08.25.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 396554  
- Fájlnév: Vágás irományok.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.08.25.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)



E-KÖZMŰ

Fájlazonosító: 396555  
- Fájlnév: Vágás ksz.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.08.25.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 396551  
- Fájlnév: Vágás utca közmű helysz.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.08.25.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 445768  
- Fájlnév: Vágás mód közmű 2017.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.10.03.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 445777  
- Fájlnév: Vágás mód ksz.2017.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.10.03.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 445785  
- Fájlnév: Vágás\_ KÖrszerűségi nyil 2017.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.10.03.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

Fájlazonosító: 445755  
- Fájlnév: Vágás irományok 2017.pdf  
- Típus: terv  
- Rögzítés időpontja: 2017.10.03.  
- Rögzítő neve: Pappné Juhász Ildikó Katalin (364465831)

#### KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
/ ÉRINTETTSÉG  
Érintett: Nem  
Rögzítés dátuma: 2017.08.30.  
Rögzítő neve: Kovács Géza  
Rögzítő telefon: 06701234567  
Rögzítő email: geza.kovacs@budapestkozut.hu



E-KÖZMŰ

## ELBÍRÁLÁS

Státusza: nem érintett

### / ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

### /MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

### / MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2017.09.18.

Rögzítő neve:

Telek Edit

Rögzítő telefon:

+36704666285

Rögzítő email:

telek.edit@gmail.com

## ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

Hatósági ügyintézésre került: 2017.11.21.

### / ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

#### Kiegészítés:

A tervezett munka területén a DIGI léghálózattal van jelen.  
(A Vágás utca páratlan oldalán, a 27-es házáznál lévő bakoszlóig.)

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digico.hu e-mail címen.

Rögzítés dátuma: 2017.09.18.

Ügyintéző neve: Telek Edit

Ügyintéző telefon: +36704666285

### /MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

#### Kiegészítés:

A tervezett munka területén a DIGI léghálózattal van jelen.  
(A Vágás utca páratlan oldalán, a 27-es házáznál lévő bakoszlóig.)

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a szakfelugyelet@digico.hu e-mail címen.

Rögzítés dátuma: 2017.11.22.

Ügyintéző neve: Ungureán Tamás

Ügyintéző telefon: 06704513554

### / MELLÉKLETEK





E-KÖZMŰ

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2017.09.22.

Rögzítő neve:

Simon Gyula Győző

Rögzítő telefon:

84/505-092

Rögzítő email:

ekozmu@fgsz.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza:

nem érintett

Hatósági ügyintézésre került:

2017.09.04.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.  
/ ÉRINTETTSÉG  
Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2017.08.28.  
Rögzítő neve: Markovits Zoltán Józsefné  
Rögzítő telefon: 0614554197  
Rögzítő email: markovitsz@fcsm.hu

#### ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

#### / ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Hiánypótlást kért: 2017.09.08.

Kiegészítés:

Tisztelt Ügyfelünk!

A Vágás utca (Olló utca - Alsómalom utca közötti szakaszára) 2014-ben adtunk közműnyilatkozatot, ami már nem érvényes.

A tárgyi munkára vonatkozó közműnyilatkozatunk csak a Hálózatüzemeltetési Osztályunk által kiadott csatornahálózat üzemeltetői nyilatkozatával és a Mérnöki Csoport üzemeltetői hozzájárulásával (véleményezésével) együtt érvényes, jelen nyilatkozatunk azokat nem helyettesíti!

Az alábbiak szerint szíveskedjen eljárni :

1., A tervre vonatkozó csatorna üzemeltetői nyilatkozatot az FCSM Zrt. Hálózatüzemeltetési Igazgatóságánál (1087 Budapest, Kerepesi út 21.) 1 pld papír alapú tervdokumentáció benyújtásával kell megkérni. Mivel a tervek 2014 évben készültek, tervezői nyilatkozatot kérünk annak tartalmi érvényességére.

2., Ha van közműves (zárt csatornával, vagy zárt csatornába csatlakozó) csapadékvíz-elvezetés tervezve, a létesítmény komplett kiviteli tervdokumentációját kinyomtatva 3 példányban, kísérőlevéllel, beruházói meghatalmazással, Társaságunk által kiadott csatorna üzemeltetői nyilatkozatával együtt kérjük benyújtani üzemeltetői véleményezésre Társaságunk Mérnöki Csoportjához. (1087 Budapest, Kerepesi út 19.).

Megértését köszönjük.

Rögzítés dátuma: 2017.09.08.  
Ügyintéző neve: Markovits Zoltán Józsefné  
Ügyintéző telefon: 0614554197

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Tisztelt Ügyfelünk!

Üzemeltetői nyilatkozatunk meghosszabbítását 066345/2017 számú levelünkben adtuk meg.

Rögzítés dátuma: 2017.11.02.

Ügyintéző neve: Markovits Zoltán Józsefné

Ügyintéző telefon: 0614554197

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 488853

- Fájlnev: XVI. Vágás u..pdf

- Típus: Dokumentum

- Rögzítés időpontja: 2017.11.02.

- Rögzítő neve: Markovits Zoltán Józsefné(329586803)

ÜZEMELTETŐ NEVE: Fővárosi Vízművek Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2017.08.28.

Rögzítő neve: Tűzkő Zsolt László

Rögzítő telefon: 06304580469

Rögzítő email: zsolt.tuzko@vizmuvek.hu

## ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott

### / ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Hánypótlást kért: 2017.09.14.

Kiegészítés:

T.Tervező!

Kérjük a 2014. évben készült U1 Közmű helyszínrajz aktualizálását a jelenlegi vízvezetési közműadatokkal. Az aktualizált helyszínrajzon jelölve kérjük a vízvezeték szempontjából jellemző keresztiszelvények felvételé. A 2014. évi műleírást is kérjük a fentiek szerint aktualizálni.

Rögzítés dátuma: 2017.09.14.

Ügyintéző neve: Póhl Tamás András

Ügyintéző telefon:

### /MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Közműnyilatkozat feltöltve.

Rögzítés dátuma: 2017.11.03.

Ügyintéző neve: Póhl Tamás András

Ügyintéző telefon:

### / MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 491092

- Fájlnév: 16\_Vágás utca (Alsómalom-Olló között) út+szikkasztó árok\_KNY\_326543074.pdf

- Típus: Dokumentum

- Rögzítés időpontja: 2017.11.03.

- Rögzítő neve: Póhl Tamás András(438354234)

ÜZEMELTETŐ NEVE:



E-KÖZMŰ

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2017.09.02.  
Rögzítő neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda  
Rögzítő telefon: -  
Rögzítő email: tiefenbacher.gyorgyi@telekom.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza: nyilatkozott  
Hatósági ügyintézésre került: 2017.09.25.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: 2017.09.27.  
Ügyintéző neve: Tiefenbacher Györgyi Melinda  
Ügyintéző telefon: -

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma: -  
Ügyintéző neve: -  
Ügyintéző telefon: -

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 439260  
- Fájlnév: 326543074\_Bp.XVI.Vágás utca\_49394589\_MT.pdf  
- Típus: Dokumentum



E-KÖZMŰ

/ MELLÉKLETEK

- Rögzítés időpontja:	2017.09.27.
- Rögzítő neve:	Tiefenbacher Györgyi Melinda(866147330)
Fájlazonosító:	439261
- Fájlnév:	326543074_Bp.XVI.Vágás utca_70258319_MT.pdf
- Típus:	Dokumentum
- Rögzítés időpontja:	2017.09.27.
- Rögzítő neve:	Tiefenbacher Györgyi Melinda(866147330)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli  
Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2017.09.11.
Rögzítő neve:	Slizoknej Judit
Rögzítő telefon:	+3613041000
Rögzítő email:	slizoknej@mavir.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza:	nem érintett
Hatósági ügyintézésre került:	2017.09.04.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő  
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2017.09.05.

Rögzítő neve:

Zubály Viktória

Rögzítő telefon:

+36202721468

Rögzítő email:

vzubaly@mol.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza:

nem érintett

Hatósági ügyintézésre került:

2017.09.04.

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2017.08.28.

Rögzítő neve:

Molnárné Neuschl Zsuzsanna

Rögzítő telefon:

36-20/7780-188

Rögzítő email:

molnarne.zsuzsanna@nkm.energy

ELBÍRÁLÁS

Státusza:

nyilatkozott

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Hiánypótlást kért:

2017.08.31.

Kiegészítés:

A XVI. Vágás utca 115620 hrsz és Vágás utca 40 ingatlanoknál hiányzik a gázbekötés.

A XVI. Vágás utca 29. előtt hiányzik a vízgyűjtő felszíni szerelvénye.

Kérjük a hiányosságok pótlását a genplán rajzon.

Rögzítés dátuma:

2017.08.31.

Ügyintéző neve:

Molnárné Neuschl Zsuzsanna

Ügyintéző telefon:

36-20/7780-188

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:



A kérelem tárgyában szereplő létesítmények tervét áttanulmányoztuk.

A tervezett munkálatok területén növelt kisnyomású, PE anyagú gázhálózat üzemel.

Kivitelezés előtt ellenőriznünk kell az érintett gázvezetékek állapotát, ennek el-végzéséhez a beruházó útépítési szándékának írásban történő bejelentése szükséges.

Az építési engedélyezés és kivitelezés közmű üzemeltetői feltételei a következők:

-A beruházó nyilatkozzon útépítési szándékáról, a kivitelezés tervezett kezdési időpontjáról és várható időtartamáról.

-A kivitelezés a szükséges gázhálózati teendők befejezését követően, írásban történő hozzájárulásunk után kezdhető meg.

-A kivitelezési munkálatok tényleges kezdési időpontját a kivitelezőnek be kell jelentenie.

-A kivitelezés idejére kérjük írásban szakfelügyelet megrendelését Hálózatüzemeltetési Osztályunktól (1101 Budapest, Salgótarjáni út 45. e-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu), melynek keretében végezhető el felszíni szerelvényeink helyének pontosítása, amennyiben szükséges, cseréje valamint a védőtávolságok ellenőrzése.

-Elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 m övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fűrási tevékenységet is) nem végezhető.

-A munkálatok ideje alatt biztosítani kell a gázvezetékek biztonságos üzemeltetésének feltételeit, beleértve a gázvezetéken lévő szerelvények megközelítésének biztosítását a kivitelezés egész ideje alatt.

-A meglévő és a tervezett terepszint különbsége a gázvezeték környezetében 20 cm-nél nem lehet nagyobb, biztosítva a 80/2005. (X.11) GKM rendeletben meghatározott legalább 80 cm vezetéktakarást a csővezeték felső alkotója felett.

-Felszíni szerelvényeink szintbehelyezése szükséges a kivitelezés költségére.

-Kiemelt szegély gázvezeték fölé a gázvezetékekkel párhuzamosan nem kerülhet.

-A gázelosztó vezetéktől tartandó védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani (GET, Bt., 80/2005. (X.11) GKM rendelet). Különös tekintettel arra, hogy vízelvezető vagy szikkasztó árok, burkolt folyóka gázvezeték nyomvonala fölé vagy attól mért 1-1 m-es távolságon belülre nem telepíthető. Gázvezetéktől mért 2-2 m-es védőtávolságon belülre nem telepíthető fa, bokor, cserje, növény planténer vagy egyéb létesítmény, mely akadályozza a vezetékhez való hozzáférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Rögzítés dátuma: 2017.10.30.

Ügyintéző neve: Molnárné Neuschl Zsuzsanna

Ügyintéző telefon: 36-20/7780-188

/ MELLÉKLETEK



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT/ 326543074  
a kérelmező számára

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

ÜZEMELTETŐ NEVE:  
/ ÉRINTETTSÉG

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2017.08.29.

Rögzítő neve:

Máth Róbert

Rögzítő telefon:

30-425-8869

Rögzítő email:

mathr@globonet.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza:

nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/ MELLÉKLETEK

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NOVOTRON Informatikai Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2017.08.25.

Rögzítő neve:

Császár Dávid

Rögzítő telefon:

06-1-487-9900

Rögzítő email:

cs.david@novotron.hu

ELBÍRÁLÁS

Státusza:

nem érintett

/ ELSŐ KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/MÁSODIK KÖRÖS ELBÍRÁLÁS

Kiegészítés:

Rögzítés dátuma:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző telefon:

/ MELLÉKLETEK



**Fővárosi  
Csatornázási Művek Zrt.**

**Levelünk száma:** R-1700200080  
066345/2017  
I-2017534940

**Ügyintézőnk:** Kajári Éva  
**Telefon:** 455-4174  
**E-mail:** halozat@fcsm.hu  
**Szervezeti egységünk neve, címe:**  
Hálózatüzemeltetési Osztály  
1087 Budapest, Kerepesi út 21.

**Levelük kelte és száma:**

**Ügyintézőjük:**  
**Telefon:**

**CONSOLE-BAU Mérnöki Vállalkozó És Tervező Kft.**

1163 Budapest, Fehérsas utca 19/a

**Tárgy:** XVI. kerület, Vágás utca (Olló utca – Alsómalom utca) burkolatfelújítás terve -  
üzemeltetési nyilatkozat  
(Tervszám: 2014/16-T)

**Tisztelt Címzett!**

Hivatkozással a fenti tárgyú megkeresésükre a tárgyi útépítésére vonatkozó 2014. június 26-án kelt, I-14089121 számú nyilatkozatunkat a következő kiegészítéssel 2018. december 31-ig meghosszabbítjuk.

BEGU fedlaptányérral rendelkező fedlapok esetében a beépítés során az aszfalt tömörítést **Tilos** úthengerrel, vagy lapvibrátorral végezni, a BEGU fedlaptányért ilyen jellegű behatás nem érheti. A BEGU fedlaptányért a vibrálás, hengerlés idejére csereszabatos öntvényfedlapra ki kell cserélni.

Budapest, 2017. szeptember 25.

Oszoly Tamás

hálózatüzemeltetési igazgató

Geröfi-Gerhardt András

osztályvezető

**Kapják:** Címzett, FCSM Zrt. Mérnöki Csoport, Irattár





**CONSOLE-BAU**  
Mérnöki Vállalkozó és Tervező Kft.

Budapest  
Fehérsas u. 19/a.

1163

**Fővárosi Vízművek Zrt.**  
Mérnökszolgálati Osztály  
Ügyintéző: Póhl Tamás  
Telefon: 465-2568  
Fax: 349-1996  
E-mail: [tamas.pohl@vizmuvek.hu](mailto:tamas.pohl@vizmuvek.hu)  
E-közmű azonosító: 326543074

**Tárgy:** Budapest XVI. Vágás utca (Olló utca – Alsómalom utca között) útépítési terve (Tsz: 2014/16-T)

## KÖZMŰNYILATKOZAT

Tisztelt Tervező!

A tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot adjuk:

- a létesítés érinti az üzemeltetésünkben lévő vízvezetékét,
- jelen nyilatkozatunk az aláírásunktól számított két évig érvényes,
- a létesítés során kérjük az **MSZ 7487/2-80** szabványban megadott előírások, védőtávolságok betartását,
- a kivitelezés megkezdése előtt a dinamikus hatásokra különösen érzékeny azbesztcement (ac) anyagú vízvezeték feltárása minden esetben szükséges. a pontos nyomvonal és mélység meghatározására. Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a feltárási eredmények ismeretében létesítményeink védelmére, esetleges átépítésére tegyünk előírást, melyet a tárgyi beruházás terhére kell elvégezni;
- vezetékünk pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal Korcsik Sándort (Tel.: 465-2508, Közműnyilvántartó Csoport) értesíteni szíveskedjenek,
- a vízvezetékek fölött a jelenlegi terepszinthez viszonyított 30 cm-nél nagyobb mértékű útpályaszint csökkenést nem engedélyezünk,
- a kivitelezés teljes időtartama alatt a vízvezetékek, bekötések fölött azbesztcement vezetéknél minimum 1,0 m, KPE vezetéknél 80 cm földtakarást/védőtávolságot kell hagyni a vízvezetékek állagmegóvása érdekében,
- szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés, működtetés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell,
- amennyiben meglévő földalatti tűzcsapunk a tervezett szegély vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére kivitelezett földfeletti kivitelűre kell átépíteni,
- amennyiben meglévő szerelvényeink a tervezett szegély, forgalomcsillapító küszöb, csomóponti kiemelés, középsziget vonalába esik, úgy azt a tárgyi beruházás terhére át kell építeni,
- a tervezett szilárd burkolatú utak területén bizonytalan mélységi elhelyezésű, dinamikus hatásokra különösen veszélyeztetett vezetékeink üzemelnek, ezért e helyeken az útépítési munkálatok során dinamikus hatásokkal járó gépi tömörítést (pl. vibrohenger) **nem engedélyezünk**. A megfelelő tömörítés érdekében több rétegű, kisméretű motoros kézi lapvibrátorral (Wacker) történő munkavégzéshez járulunk hozzá,
- elvi nyilatkozat kérelem, új vízbekötések létesítése, vagy bekötés megszüntetése, tűzivízellátás biztosítása, stb. ügyében szíveskedjenek a Vízmérő Kezelési Osztályt megkeresni,
- a közlekedési létesítmények „Műszaki leírása” – külön tárgyalja a felszíni szerelvényeink építés-kivitelezési munka közbeni védelmét, megjelölését és a szintbehelyezéseket,
- fenntartjuk a jogot arra, hogy kivitelezés során a vízcsöveink állagának megóvása érdekében, szükség szerint további előírásokat tegyünk, melyekkel kapcsolatos feladatokat a tárgyi építés terhére kell elvégezni,
- meglévő vízvezetékünkre víznyelő, vízelvezető árok, szikkasztó, átereszek, hordalékfogók, drainblokk nem helyezhető,
- vízelvezetés építését megelőzően a vízelvezető rendszer közelében lévő vízcsőre, szakfelügyelet jelenléte mellett kutatóárkos ráásást kérünk,





- víznyelőbekötések, víznyelőaknák, folyókák, árok, átvezetők, szikkasztó, drainblokk kiépítése/átépítése nem veszélyeztetheti vízcsövünk, bekötéseink, biztonságos üzemét. Fenntartjuk a jogot arra, hogy HÜK kollégánk szükség esetén módosíthatja a tervezett víztelenítés megoldását, a csatornabekötés kialakítását, stb.
- csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok, szikkasztókút vezetékünk fölött nem épülhet, az árok nyomvonalába eső tűzcsap, közkút esetén azok áthelyezését vagy az árok megszakítását kérjük,
- vízelvezető árok váll és a vízcső tokjának palástja között min. 0,6 m vízszintes távolságot, valamint a kulé kavics szikkasztóágy, vagy szikkasztókút, szikkasztóakna vagy szikkasztóágy széle, (drain blokk) és a vízcső tokjának palástja között min. 1,0 m vízszintes védőtávolságot be kell tartani
- vízbekötéseink védelmét a gázbekötésekkel egyező módon (árok megszakítása) kérjük biztosítani a meglévő terepszinthez viszonyított, 30 cm mélységet meghaladó méretű árok-szikkasztóárok esetén (fagyveszély). Amennyiben ez nem megoldható, a bekötés teljes hosszban (vezeték és mérő után elhelyezendő visszacsapó szeleppel bezárólag) történő átépítését írjuk elő, az árokfenék alatt 80 cm-es takarással, a beruházás költségére,
- kiemelt helyen hívják fel a kivitelező figyelmét a mind gyakoribbá váló szerelvényleburkolások elkerülésére, és a szerelvények működtetését lehetővé tevő alapozások építésére,
- felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízcsövünk fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt, vízelvezető árkot, parkolásgátló oszlopot, korlátot, közúti jelzőtábla oszlopalapot stb. telepíteni tilos, ezek helyett a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben le kell egyeztetni a HÜK szakfelügyelőjével,
- vezetékünk keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető,
- a meglévő vízcsövünk fölött lévő zöldfelületekre vonatkozó előírásaink:
  - o a zöldfelületek szegélyezése maximum 15 cm kiállású szegélyelemekkel történhet,
  - o vezetékünk fölé eső zöldfelületekre maximum 50-60 cm magasra növő növények ültethetők, melyeknek kis gyökérzetük van, azok a vezetékünket nem érhetik el,
  - o esetleges vízcsőtörés, üzemzavar elhárítás esetén az FV Zrt. csak a szegélyfal helyreállítását és a földvisszatöltést vállalja, de a növényzet helyreállítását nem,
- tájékoztatjuk Önöket arról, hogy munkakezdés bejelentés, munkaterület átadás, illetve műszaki átadás - átvétel ügyében a területileg illetékes HÜK kirendeltségünk az illetékes,
- a kivitelező a területileg illetékes Hálózatzüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) vezetőjétől négy héttel az ütéptési munka kezdési időpontját megelőzően írásban rendelje meg a felszíni szerelvényeink átvizsgálását. A levizsgálást követően elvégezzük a szükséges javításokat, cseréket és pótlásokat. Az ütéptési munka végeztével közösen kell lejárni a területet és ellenőrizni szükséges szerelvényeink meglétét és működőképességét. Előbbiek hiányában nem tudunk az átadáshoz hozzájárulni,
- a területileg illetékes „Hálózatzüzemeltetési Kirendeltség” (HÜK):  
Észak-pesti HÜK, Vezetője: Tóth Csaba, Címe: Bp. IV. Váci út 102. II. kapu  
Telefon: 435-3945, Mobil: 06-30-9-325-288,  
A munkavégzés a HÜK képviselőjének **szakfelügyelete** mellett végezhető el, melyet a kivitelezés megkezdése előtt 1 hónappal írásban kell kérni.  
**A munkálatok során esetlegesen előforduló anyagi károkozásból származó költségek Társaságunkat nem terhelhetik, minden előírásunk betartása mellett, az ütéptés alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a tárgyi munkára vezethető vissza – azért az út kivitelezője a felelős.**

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS.  
A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak Ügyfélszolgálati Irodánkhoz.


Kérjük, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentációhoz csatolni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. november 2.

Tisztelettel:

Tóth Zsolt

Mérnökszolgálati osztályvezető



Kiss György

Mérnökszolgálati osztályvezető-helyettes





Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság  
Passzív hálózatok ágazat  
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály  
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

CONSOLE-BAU Kft  
Budapest  
Fehérsas utca 19/a  
1163

Ügyiratszám: 423315-70258319/2017

Ügyintéző: Tiefenbacher Györgyi

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 2014/16-T

Tárgy jellege: **ÚTÉPÍTÉS**

Tárgy helyszíne: Budapest, XVI. Vágás utca (Olló utca - Alsómalom utca)

Tárgy: **Útépítési terv**

### Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság)

benyújtott tervét a Társaság 2017. 08 hó 25-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

**a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.**

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☒

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

**közműkezelői hozzájárulást megadja.**

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5286, Fax: alepitmeny@telekom.hu Telefonon/e-mail-en egyeztetve)

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

A 2014. július 23-án a Console-Bau Kft. részére kiadott 420309-49394589-2/2014 számú közműkezelői nyilatkozatban szereplő előírásainkat továbbra is fenntartjuk, maradéktalan betartásuk kötelező! A tervezéssel kapcsolatban a Passzív hálózat fejlesztési központtal szíveskedjen felvenni a kapcsolatot! (Nagy János vezetékes hálózat fejlesztési szakmai irányító Tel: 1-462-1574, e-mail: nagy.janos6@telekom.hu). Az átépítéseket a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország szervezetétől (Kalocsai László központvezető e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu) kell megrendelni!

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárás on kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.09.27

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2017.09.27

Üdvözlettel,

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
KÖZLEKÖZLÉSI HÁLÓZATOK  
KÖZLEKÖZLÉSI KÖZSZERZŐK ÉS  
KÖZLEKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  
KÖZLEKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  
KÖZLEKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Magyar Telekom Nyrt.





Technológia üzemeltetési igazgatóság  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország  
Postacím: Budapest 1541

CONSOLE-BAU Kft.  
1163 Budapest, Fehérsas u.19/a.  
E-mail: console-bau@t-online.hu

Ügyiratszám: 420309-49394589-2/2014  
Ügyintéző: Plavec Gyöngyi  
Telefon: 1-347-5341  
Telefax: 1-347-5315

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

**Tárgy:** Budapest, XVI. Vágás utca (Olló u. – Alsómalom u.) útépitési kiviteli terve

**Tisztelt Címzett!**

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott, tárgyi megnevezésű, **2014/16-T** tervszámú, **U-1** rajzszámú tervét megkaptuk.

**Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény meglévő távközlési hálózatunkat érinti, keresztezi.**

**Felhívom figyelmét, hogy a tervezett kivitelezés zártcélú hálózatot érint!**

**Fejlesztői nyilatkozat:**

Az érintett területen tervezett kivitelezés társaságunk vezetékes hálózatfejlesztési terveit nem érinti, de a Magyar Telekom meglévő földfeletti és KTV hálózatának érintettsége miatt annak kiváltása /biztonságba helyezése szükséges, amit külső megrendelés keretén belül kell bonyolítani.

A tervezéssel, illetve árajánlat kéréssel kapcsolatban a Budapesti tervezési osztállyal sziveskedjen a kapcsolatot felvenni (Kalocsai László osztályvezető, Fax: 1-462-1585, e-mail: kalocsai.laszlo@telekom.hu).

Hálózatunk bármilyen mértékű átépítése kizárólag a tulajdonossal (Magyar Telekom) történt írásos egyeztetést követően lehetséges.

Az útfelújítás során létesítményeink szintbe helyezését, illetve amennyiben szükséges, fedlapjaink jelenlegitől eltérő típusúra, mintázatra történő cseréjét a 2003. évi C. Tv. "az elektronikus hírközlésről"-ben lefektetett elvek (különösképpen X. fejezet, 97.§) alapján a beruházás terhére kell megvalósítani. Az átépítéseket társaságunk Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország szervezetétől kell megrendelni (Szalay József osztályvezető, Fax: 1-347-5315, e-mail: szalay.jozsef1@telekom.hu).

A kiadott 420309-49394589-1/2014 számú Közműegyeztetési jegyzőkönyvben, fenti Fejlesztői nyilatkozatban és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

**közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

#### Általános előírások:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét. A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország végezhet.
- **Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.**
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervezéskor felvett tervezésmegoldási jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyezett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részletes átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország részvételével, mely eljárás során be kell mutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Szolgáltatás és hálózat üzemeltetési központ (S-NOC) Zöld számán: **06-80/23-13-13**
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költsége-szakfelülettől függetlenül – a kivitelező céget terhelik.
- **Kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. által biztosított szakfelügyelet mellett végezhető,** melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ közép-magyarországi Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztályától (Budapest 1541, Telefon: 1-347-5332, Fax: 1-347-5315, e-mail: szalay.jozsef1@telekom.hu, Szalay József osztályvezető).

#### Tervspecifikus előírások:

- Csatorna és vízepítés során, távközlési földkábeleink alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni.
- Amennyiben a kialakítandó új burkolat nyomvonalába alépítmény szekrény kerül, az új burkolat végleges síkjának egyeznie kell a szekrény fedlapunk síkjával.
- A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.

- A kivitelezés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos!

#### **Földfeletti erősáramú létesítmény megközelítése és keresztezése távközlési létesítménnyel:**

- A kivitelezés során, a földalatti távközlési létesítményt megközelítő közvilágítási oszlop építésekor ügyelni kell a létesítményeink épségére, valamint arra, hogy az építésre kerülő oszlop és a távközlési létesítmény közötti távolság a szabványban előírt távolságnál kisebb ne legyen. Ezt a távolságot a tervezett erősáramú oszlop és az érintett távközlési létesítmény egymáshoz legközelebb eső része között kell mérni.

#### **Távközlési hálózat kiváltása/védelembe helyezése:**

- A tárgyi rekonstrukció során távközlési hálózatunk keresztezési /együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni.
- A kiváltási/biztonságba helyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Kábel hálózat fejlesztési központnál kell megrendelni, ahol a Budapesti tervezési osztály a tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatban szolgál felvilágosítással (Budapest 1541, Kalocsai László osztályvezető. Tel.: 462-1580, Fax: 462-1585).
- Kiviteli terv birtokában –vállalkozói szerződés alapján- a távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait a Magyar Telekom Nyrt. Technológiai üzemeltetési igazgatóság Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország szervezete teljes körűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégzi.
- Ennek érdekében a kiváltási/védelembe helyezési munkákat a Magyar Telekom Nyrt. Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország szervezetétől kell megrendelni (Budapest 1541, Tel.: 347-5330, Fax: 347-5315, Szalay József osztályvezető). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő feladata.

#### **A tervezés és kivitelezés során az alábbi előírásokat kell betartani:**

1. Távközlési védelmi, vagy kiváltási tervet a távközlő hálózat tervezésére jogosult szervezet, vagy a tervezői névjegyzékben felvett magántervező készíthet. A Magyar Telekom Nyrt. részére 3 pld. kiviteli tervet kell biztosítani.
2. A tervezéshez szükséges alapadatokat a Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság Közép-magyarországi szolgáltatási központ, Közműegyeztető Iroda (1073 Budapest, Dob utca 76-78. Tel.: 462-1462, Fax: 462-1465, Postacím: 1541 Budapest) tervezői megbízás, és a közműkezelői nyilatkozat bemutatása esetén, adatszolgáltatási díj ellenében ad.
3. A kiviteli terv költségvetés készítéséhez a tervező nem használhatja a Magyar Telekom Nyrt. hálózatépítési és tervezési egységtétel rendszerét és árait.
4. A közmű, út stb. beruházó által megbízott külső tervező köteles összehívni a tárgybani tervindító, és tervzsűri tárgyalást. A tervzsűri helyszíne a Magyar Telekom Nyrt. Kábel hálózat fejlesztési központ, Budapesti tervezési osztálya (1073 Budapest, Dob utca 76. Tel.: 462-1580, Fax: 462-1585). A tervindító és a tervzsűri tárgyalásra meg kell hívni a szervezetünkön kívül a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország szervezetét (1098 Budapest, Távíró u.3-5., Tel.: 347-5332, Fax: 347-5315, Szalay József osztályvezető) is. A kiviteli tervet a tervzsűri bizottság hagyja jóvá. A tervzsűriztetés költségeit a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.

5. A kivitelezést csak általunk jóváhagyott terv alapján, hatályos építési engedély birtokában, az általunk jóváhagyott szakkivitelező cég végezheti a Magyar Telekom Nyrt. érvényes technológiai utasításainak betartásával. Kivitelezés csak a Magyar Telekom Nyrt. minőség ellenőrzése mellett folytatható, melyet meg kell rendelni a Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály közép-magyarországi szervezetétől. Ennek költségeit a Magyar Telekom Nyrt. kiszámlázza.


Felhívom a megrendelő figyelmét, hogy hálózatunk kiváltását, ill. biztonságba helyezését csak a Magyar Telekom Nyrt. végezheti. A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2015.07.07.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén, illetve a nyilatkozat érvényességének lejártja esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2014. július 23.

Üdvözlettel: 

Szalay József  
osztályvezető 



EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Technológia üzemeltetési igazgatóság  
Területi üzemeltetési ágazat  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Közép-Magyarország  
1095 Budapest, Lehel utca 3-5.

2