

## 1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

a KFI-133/2010. számú szerződéshez

amely létrejött egyrészről

### **Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15516006-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

K S H szám: 0108208

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

### **PENTA Általános Építőipari Kft.**

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-079473

Adószám: 10452556-2-13

Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000

Képviseli: Nagy Gábor Lajos, ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2010. augusztus 18-án szerződést kötöttek a **Gáspár utca (Sándor u. - Ilona u.), Lajos utca (Ida u. - Budapesti út) és Ida utca (Akácfa u. - János u.) útépitési munkáinak** kivitelezése tárgyában.
2. A Felek közös megállapodással az eredeti szerződés 3. pontját módosítják az alábbiak szerint:

A kivitelezés befejezésének, mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja is:
--

<b>2010. november 10.</b>
---------------------------

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. A Felek közös megállapodással az eredeti szerződés 4.1. pontját kiegészítik az alábbi mondattal:

Két számla nyújtható be: Az egyik a Gáspár utca (Sándor u. - Ilona u.) és Ida utca (Akácfa u. - János u.) útépitési munkáinak, a másik a Lajos utca (Ida u. - Budapesti út) útépitési munkáinak elvégzése után.





4. A módosítás indoka: A Lajos utcában (Ida u. - Budapesti út) a munkaterület átadása után, de még a kivitelezés megkezdése előtt Felek tudomása nélkül az ELMŰ Nyrt. a járdát teljes hosszban felbonttatta kábelfektetés miatt. A kábelfektetési munkálatok 2010. szeptember 16-áig tartanak, mely időszak alatt Vállalkozó a munkát megkezdni nem tudja és így az eredeti kivitelezési határidő nem tartható. Ezért a Felek a teljesítési határidőt meghosszabbítják, valamint biztosítják a Lajos utca vonatkozásában a külön számla benyújtásának lehetőségét.
5. A Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás összegét a jelen módosítás nem érinti. Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jelen megállapodást a felek 6 eredeti példányban, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2010. szeptember 16.

Budapest Főváros XVI. kerületi  
Önkormányzat



Kovács Péter  
polgármester  
Megrendelő

PENTA Általános Építőipari Kft.

*Nagy Gabor Lajos*  
Nagy Gabor Lajos  
ügyvezető igazgató

Penta Általános Építőipari Kft.  
Termelési igazgatóság  
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.  
OTP 11710002-20128249.  
adószám: 10452556-2-11 **49.**

Ellenjegyző: ..... *Pappné Furdan Mária* .....

Pappné Furdan Mária