

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

a VÜI-320/2010. számú szerződéshez

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15516006-2-42

Bankszámlaszám: 1178400945516006

K S H szám: 0108208

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zrt.

Székhely: 1203 Budapest, Emília u. 15.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045261

Adószám: 13523398-2-43

Bankszámlaszám: 10402166-21625725-00000000

Képviseli: Bella Zoltán Sándor, termelési igazgató

Pap Károly, vállalkozási, minőség- és környezetirányítási igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén Felek, külön-külön Fél, között a mai napon az alábbiak szerint.

1. Felek rögzítik, hogy 2010. szeptember 8-án szerződést kötöttek az **Budapest XVI. Kerület, Felsőmalom u. 5-7. sz. alatti ingatlanon (hrs.: 115601/57) új bölcsőde** építése tárgyában.
2. A Felek közös megállapodással az eredeti szerződés 3. pontjának első bekezdését módosítják az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítési határideje: 2011. április 30. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A módosítás indoka: A bölcsőde Megrendelő által készített és a Vállalkozó részére átadott kiviteli tervében a tetőszerkezet tartószerkezeti terve jelentős statikai hibát tartalmazott. A statikai hibát a Vállalkozó a kivitelezés során észlelte. Az épület biztonságos kivitelezéséhez a tervet ki kellett javítani, illetve azt a statikai felülvizsgálat eredménye alapján módosítani kellett. Vállalkozó a módosított tervek elkészültéig a munkát folytatni nem tudta és így az eredeti kivitelezési határidő nem tartható. Ezért a Felek a teljesítési határidőt a tervmódosítás miatt szükséges időtartammal meghosszabbítják.


fl

4. A Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás összegét a jelen módosítás nem érinti. Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2011. február 2,

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



[Handwritten signature]
Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zrt.

[Handwritten signature]
"Bella Zoltán Sándor
termelési igazgató

[Handwritten signature]
Pap Károly
vállalkozási, minőség- és
környezetirányítási igazgató

Vállalkozó

Ellenjegyző: *[Handwritten signature]*

Keretgazda: *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]