

1. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zrt.

Székhely: 1203 Budapest, Emília u. 15.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045261

Adószám: 13523398-2-43

Bankszámlaszám: 10402166-21625725-00000000

Képviseli: Bella Zoltán Sándor, termelési igazgató

Tigyi Ottó János, vállalkozási, minőség- és környezetirányítási vezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbi tartalommal:

Felek rögzítik, hogy 2011. szeptember 19. napján vállalkozási szerződést kötöttek a **Budapest XVI kerületi Erzsébet-ligeti uszoda (hrs: 105842/38) kertjében, 700 m²-es területen kültéri, vasbeton szerkezetű, csempeburkolatú, feszített víztükrű élménymedencék kivitelezésére és a kapcsolódó gépészeti munkák elvégzésére.**

Vállalkozó a földmunkák megkezdésekor a tervdokumentációban nem szereplő, előre nem látható épület maradványokat, téglá és beton alaptesteket talált a munkagödörben, melyek az alapozási síkokat és mélységeket érintették. Az alaptestekről, épületmaradványokról geodéziai felmérés készült, illetve statikus tervező bontási tervet készített. Új alapozási sík meghatározása vált szükségessé. A kivitelezés befejezéséhez az előbbiek okán hosszabb időtartam szükséges.

Az Erzsébet-ligeti uszoda napozó területén - az élménymedencék kivitelezésének befejező szakaszában, 2012. április 6-ától – környezetrendezési, automata öntözőrendszer kiépítésének munkái kezdődnek

A fenti tények ismeretében Megrendelő és Vállalkozó közös akarattal a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:



1. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

Kötbérfköteles befejezési határidő, mely egyben az eredményesen, kéthetes próbauzemmél lezárult hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napja:

2012. április 20.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával tudomásul veszi, illetve elfogadja, hogy az Erzsébet-ligeti uszoda napozó területén - az Élménymedencék kivitelezésének befejező szakaszában, 2012. április 6-ától – környezetrendezési, automata öntözőrendszer kiépítésének munkái kezdődnek. Vállalja, hogy ezen munkák elvégzéséhez a szükséges munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban biztosítja.

3. A Megrendelő és Vállalkozó között 2011. szeptember 09-én létrejött vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Jelen szerződés-módosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződés-módosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2012. március 09.

Budapest Főváros XVI. Kerületi

Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

Progress-B'90 Építőipari és Fővállalkozó Zrt.

Bella Zoltán Sándor
termelési igazgató

Tigyi Ottó János
vállalkozási, minőség- és
környezetirányítási vezető

Vállalkozó