

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A VÜI-405/2011. számú szerződéshez

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15516006-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

KSH száma 0108208

Képviseli: Dr. Csomor Ervin, alpolgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

PQS International Hungary Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Sopron u. 19.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-890869

Adószám: 11457688-2-43

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-14974900

Képviseli: Bor Sándor Zoltán és Mong Péter

mint Megbízott (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

és mint a **PQS International Hungary Kft.** (1117 Budapest, Sopron u. 19.) és a **Viktor-Ing Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.** (1085 Budapest, Röck Szilárd u. 15.) által a közbeszerzési eljárás során közös ajánlatot benyújtók képviseletére meghatalmazott

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2011. december 6-án szerződést kötöttek a **Budapest XVI. kerület Centenárium lakótelepen, a Linda tér 20. sz. alatt található épület kazánhelyiségének átalakítását közösségi helyiséggé** munkáinak kivitelezése tárgyában.

2. A Felek közös megállapodással az eredeti szerződés 3. pontját módosítják az alábbiak szerint:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

Kötbérfeltes befejezési határidő, mely egyben az eredményesen lezárult hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napja:

2012. február 16.


Megrendelő előteljesítést elfogad.


3. A módosítás indoka:
A kivitelezés során észlelték, hogy a közösségi teret borító aljzatbeton állapota nem megfelelő, annak parkettával borított részein vízszigetelésre van szükség, valamint, hogy a főfal alatti alaptest kivitelezése is nélkülözhetetlen. Ennek időszükséglete hat munkanap. Ezek a munkák szervesen kapcsolódnak az átalakítási munkákhoz, így nélkülük a szerződés nem teljesíthető. A fenti munkák kivitelezése miatt az eredeti teljesítési határidő nem tartható. Továbbá Felek a szerződést a közbeszerzési felhívásban feltüntetett tervezett időpontnál nyolc nappal később kötötték meg. Mindezekre tekintettel Felek a határidőt hat munkanappal és további nyolc nappal meghosszabbítják.
4. A Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás összegét a jelen módosítás nem érinti. Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.


Jelen megállapodást a felek 6 eredeti példányban, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2012. január 30.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Dr. Csomor Ervin
alpolgármester
Megrendelő




Ellenjegyző:


Keretgazda:


PQS International Hungary Kft.


Bor Sándor Zoltán
ügyvezető


Mong Péter
ügyvezető

Vállalkozó

PQS International Hungary Kft.
1117 Budapest, Sopron utca 19.
Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 411.
Adószám: 11457688-2-43
Cg.: 01-09-890869
2.