

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. és

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Relid Bau Közműépítő Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-465693

Adószám: 12107719-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20144267

közös ajánlattevők

Képviseli: Németh László, a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. ügyvezetője

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2016. augusztus 18-án, a *Budapest XVI. kerületi útépítések XXXIX. - 1. rész: Léva utca (Újszász u. - Zselic u.) teljes pályaszerkezetű útépítése* tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződésben a munkaterület átadás időpontja és a kivitelezés kezdési időpontja a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által az utcában tervezett gázvezeték építés miatt 2016. augusztus 1-e volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az utcában végzett gázvezeték építést az előre jelzett időpontig nem fejezte be, így Megrendelő nem tudta a munkaterületet átadni a Vállalkozó részére. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. a gázvezeték építésének tervezett befejezését – amelyet előzőleg többször módosított – végül 2016. augusztus 19-én tudatta Megrendelővel. Az értesítés alapján Megrendelő 2016. szeptember 8-án tudta átadni a munkaterületet.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) **A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:**

A kivitelezés határideje	2016.09.08-tól számított 90 nap, azaz 2016.12.07.
A szerződés teljesítési határideje (átadás átvételi eljárás lezárása)	2016.09.08-tól számított 120 nap azaz 2017.01.06.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.3. A szerződés 7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet 2016.09.08-án Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja.

4. **EGYÉB RENDELKEZÉSEK:**


4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2016. augusztus 30.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
és Relid Bau Közműépítő Kft.
közös ajánlattevők képviselőiben

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1161 Budapest, Fenékó u. 2/b
Székhelyszám: 1716008-20160577
Telefon: 1772149-2-43
Németh László
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: 
2016. aug.