

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Cserkúti Generál Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-966389

Adószám: 14441826-2-43

Bankszámlaszám: 10102440-08591100-01003000

Képviseli: Németh Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek a „*Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. augusztus 22-én szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A szerződés szerint a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam **2016. szeptember 01. - 2017. május 15. közötti időszak.**

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezési munka során három alkalommal került sor a Megrendelő részéről pótmunka megrendelésére (2016. október 19-én, 2016 november 29-én és 2017. február 28-án). A tartalékkeret terhére elvégzett munkák mind szakmailag, mind pedig a tábor illetve az érintett épületek/épületrészek használhatósága érdekében szükségesek. 2017. április 20-án a Felek egyeztetése során derült fény arra, hogy az eredeti határidőben a szerződés szerint (készenre jelentés, átadás átvételi eljárás) nem tud a Vállalkozó teljesíteni, mert a tartalékkeret terhére elvégzett munkák időigényesek, az egyes munkafázisok egymásutánisága felborul, az eredeti ütemtervben megadottak nem tarthatók..

Felek a fentiekben megadott indokok alapján, közös megegyezéssel a Szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § alapján nyílik lehetőség.

A vállalkozási szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása nem lényeg módosítás, tekintettel arra, hogy az az eredeti határidőhöz képest nem nagy mértékű, az eredeti határidő sem volt rövid, valamint nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést. A módosítás a szerződéses árat nem érinti, mert a szerződésben nem szereplő, de az építési beruházás teljesítéséhez szükséges munka Szerződésben meghatározottak szerint a tartalékkeret terhére elszámolható.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.)A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

| | |
|-------------------------------------|--|
| A szerződés teljesítési időtartama: | 2016. szeptember 01. - 2017. június 15. |
|-------------------------------------|--|

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. május ...⁰⁸....

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



[Handwritten signature]

Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

2017 MÁJ 02.
Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]

Cserkúti Generál Kft.

[Handwritten signature]

Németh Péter
ügyvezető

Vállalkozó

CSERKÚTI GENERÁL KFT. (1.)
1097 Budapest, Mester u. 38.
Lev. cím: 7673 Kővágószőlős, Pf. 8.
Adószám: 14441826-2-43
Céj. szám: 01-09-966389
Bankk. 10102440-08591100-01003000