

**VÁLLALKOZÁSI ELEMekkel VEGYES
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ERANDO Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép.

Cégjegyzékszám: 01 09 668279

Adószám: 12350508-2-41

Bankszámlaszám: 10100840-63060200-01002000

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A36643

Képviseli: Kandolka Károly, ügyvezető igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2017. november 22-én, a „*Budapest XVI. kerület, Egyenes utcai és Szent Korona utcai lakótelepen térfigyelő rendszer kiépítése*” tárgyban szerződést kötöttek az alábbi munkák elvégzésére:

Térfigyelő kamera rendszer kiépítése és üzembe helyezése, a szükséges engedélyek beszerzése és a rendszer kialakításával összefüggő valamennyi kapcsolódó tevékenység elvégzése nettó 30.608.632,- Ft, azaz nettó harmincmillió-hatszáznyolcezer-hatszázharminckettő forint + ÁFA vállalkozói díj ellenében.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Vállalkozó 2017. november 29-én megindította az elektronikus közműgyezytetést, amely a mai napig nem érkezett meg. A közműgyezytetés eredménye (ELMŰ engedélye) szükséges a közterületi munkakezdési engedélyhez és téli munkavégzési engedélyhez, melyek hiányában a térfigyelő rendszer kiépítését megkezdeni nem lehet. Továbbá a Szent Korona utcai lakótelep egyik társasházával elhúzódott az antenna és táp kiépítéshez szükséges társasházi engedélyezési procedúra (társasházi lakógyűlési határozat meghozatala).

Fentiek alapján az eredeti szerződésbe foglalt teljesítési határidőt módosítani szükséges.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	2018. március 19.
------------------------------------	--------------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. január 16.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő



2018 JAN 11

Pénzügyi ellenjegyző:



ERANDO Kft.



Kandalka Károly
ügyvezető igazgató

Vállalkozó

ERANDO
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Teve utca 51/B
Telefon/fax: 383-3385
Adószám: 12350508-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-668279
1.


2