

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**Aszfaltpálya Építő Kft.**

Székhely: 2141 Csömör, Határ út 056/20.

Cégjegyzékszám: 13 09 129067

Adószám: 14779066-2-13

Bankszámlaszám: 10918001-00000129-15200008

Napló ügyfél jel: 146745212

Képviseli: Hadar Árpád, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

### 1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. május 3-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépitések XLIII. - 1. rész: Vágás utca (Olló u. – Alsómalom u.) és Rendelő utca (Mazsola u. – 118514/8. hrsz) aszfaltburkolatú új út építése csapadékvíz kezeléssel, zöldfelület rendezéssel*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződésben a kivitelezési határidő a szerződéskötéstől számított 90 nap (azaz 2018. augusztus 1.), a szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 120 nap (azaz 2018. augusztus 31.) volt.

### 2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A szerződés megkötése és a munkaterület átadása után jutott Felek tudomására, hogy a Rendelő utca 76. szám alatti ingatlan tulajdonosai kezdeményezték a gáz és elektromos ellátás bekötését, illetve a Vágás utca 29. és 31. szám alatti ingatlanok tulajdonosai kezdeményezték a szennyvízcsatorna bekötését. Az ingatlanok közműépítési igénye mindenképpen támogatott az útépitést megelőzően, mivel a kivitelezés elkészülte után az új útburkolaton bontási tilalom lesz érvényben. A közműbekötéseket - a szolgáltatók ügyintézési határidejét figyelembe véve - 2018. augusztus végére tudják kiépíteni. Addig ezeken a szakaszokon aszfaltozást nem lehet végezni.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a kivitelezés határidejének, illetve a szerződés teljesítési határidejének módosítását határozták el.

A szerződés tárgyát és összegét jelen szerződésmódosítás nem érinti, így azokkal kapcsolatban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

### 3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

#### 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés kivitelezési határideje	2018. szeptember 10.
A szerződés teljesítési határideje	2018. október 10.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. 07.04.

Budapest Főváros XVI. Kerületi

Önkormányzat



Kovács Péter  
polgármester

Megrendelő



Aszfaltpálya Építő Kft.



Haádar Árpád  
ügyvezető


Vállalkozó




2018 JÚN 27.

Pénzügyi ellenjegyző:



A szerződést készítette és szerkesztette: 

Közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:

Szerződés jogi szempontból megfelelő: 

Közbeszerzési szempontból megfelelő: 