

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. és

Relid Bau Közműépítő Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Székhely: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Cégjegyzékszám: 01-09-465693

Adószám: 11772149-2-42

Adószám: 12107719-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Bankszámlaszám: 11716008-20144267

közös ajánlattevők

Képviseli: Németh László, a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. ügyvezetője

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. március 07-én, a „*Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződést a Felek közös megegyezéssel 2018. június 14-én módosították, a Kbt. 141. § (4) c. pontja szerint.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

- A közműépítéssel feltöltött terület járőfelülete könnyen sarasodik, emiatt az útterület stabilizálására törtbeton terítés szükséges 5 méter széles sávban, 20 cm vastagságban, összesen 547 m hosszúságban.
- Az eredeti terv szerint a bekötővezetékek kiépítését utólag, az új tulajdonos végezné. Az erincvezeték megépítése Megrendelő feladata, amely munkák elvégzése az eredeti szerződés tárgya. A szennyvízcsatorna építéséhez vákuumos talajvízszint csökkentés szükséges. Ez a technológiai lépés a 10 db. bekötő vezeték kiépítéséhez szintén szükséges, így annak elvégzése gazdaságosabb, ha Megrendelő egyidejűleg azt is kiépíti.
- A 0+000-0+12 között a terv nem tartalmazza az árok burkolását, de a megbontott rézsű adott dőlésszögben, burkolás nélkül nem áll meg, így szükséges annak burkolása mindkét oldalon, 12 méter hosszon.
- 0+093 szelvénytől a patakpart stabilizálása a szerződés 1. számú módosítását követően megtörtént, de ugyanezen munkálatok elvégzése a megelőző szakaszon is szükségesek, a kiépített rétegrenddel megegyező rétegrenddel, 93 m hosszon.



A beruházás többletköltségét Megrendelő a 2018. évi megtakarításokból finanszírozni tudja. Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Mátyásfüldi árok mederrendezése munkarész műszaki tartalmának, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg módosítását határozták el. A többletmunka nettó árát Felek a tárgyi közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által megajánlott egységárak figyelembevételével határozták meg, a munkák közötti átfedések szem előtt tartásával. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b. pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. Írász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásfüldi árok mederrendezése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve a megfelelő rézsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkákat is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint. *A szerződés alapján elvégzendő munkákhoz tartozik az úterület stabilizálása, a talajvízszint csökkentéssel egyidőben a bekötővezetékek kiépítése, a 0+000-0+12 között az árok burkolása, a 0+093 szelvényt megelőző szakaszon patakpart stabilizálása.*

3.3. A szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 124.566.538,- Ft, azaz nettó százhuszonnégymillió-ötszázhatvanhatezer-ötszázharmincnyolc forint

+ ÁFA 33.632.965,- Ft, azaz harminchárommillió-hatszázharminckettőezer-kilencszázhatvanöt forint

Összesen: **bruttó 158.199.503,- Ft**, azaz **bruttó százötvennyolcmillió-százkilencvenkilencezer-ötszázhárom forint**

+ **5% tartalékkeret: 6.228.327,- Ft**, azaz hatmillió-kétszázhuszonnyolcezer-háromszázhuszonhét forint

+ ÁFA 1.681.648,- Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanegyezer-hatszáznegyvennyolc forint

Összesen: **bruttó 7.909.975,- Ft**, azaz **bruttó hétmillió-kilencszázkilencezer-kilencszázhatvanöt forint**

A megfelelő rézsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkák ellenértéke:

nettó 15.882.399,- Ft, azaz nettó tizenötmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-háromszázkilencvenkilenc forint

+ ÁFA 4.288.248,- Ft, azaz négymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznegyvennyolc forint

Összesen: **bruttó 20.170.647,- Ft**, azaz **húszmillió-egyszázhetvenezer-hatszáznegyvenhét forint**.

A 2. számú szerződésmódosításba foglalt munkák ellenértéke:

nettó 17.668.323,- Ft, azaz nettó tizenhétmillió-hatszázhatvannyolcezer-háromszázhuszonhárom forint

+ ÁFA 4.770.447,- Ft, azaz négy millió-hétszázhetvenezer-négyszáznegyvenhét forint

Összesen: **bruttó 22.438.770,- Ft,** azaz huszonkettőmillió-négyszázharmincezer-hétszázhetven forint.

Mindösszesen: bruttó 208.718.895,- Ft, azaz bruttó kettőszáznyolcmillió-hétszáztizennyolcezer-nyolcszázszázkilencvenöt forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.3. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Négy részszámla és egy végszámla nyújtható be hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az alábbi munkanemekhez kapcsolódóan:

- Mátyásfüldi árok mederrendezése: 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 100 %-a
- 2 db vasbeton közúti kishíd építése: 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 100 %-a
- Csapadékvíz elvezetés, Vízvezeték építés, Szennyvízcsatorna kiépítése: 50 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 50 %-a
- Csapadékvíz elvezetés, Vízvezeték építés, Szennyvízcsatorna kiépítése: 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 50 %-a
- Közvilágítás kiépítése. 100 %-os készülségnél az árazott költségvetésben szereplő nettó ár 100 %-a.
- A 2. számú szerződésmódosításban megadott kivitelezési munkák ellenértékéről egy számla nyújtható be, az utolsó számlával egyidejűleg.

A felsorolásban utolsót kivéve, a számlák benyújtásának sorrendjét Vállalkozó határozhatja meg, azzal, hogy az utolsó számla tartalmazza az Íjász utca - Mátyásfüldi-árok közötti terület rendezése munkák költségvetés szerinti nettó árát is.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni és az adózás rendjéről szóló törvény 36/A paragrafusát kell betartani.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

121

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.


4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2018. szeptember 21.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
és Relid Bau Közműépítő Kft.
közös ajánlattevők képviselőjében


ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenékö u. 2/b
Számlaszám: 11716008-20160577
Németh László
ügyvezető
Vállalkozó 5.

2018. SZEPTEMBER 20.
Pénzügyi ellenjegyző:

