

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. és

Relid Bau Közműépítő Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Székhely: 1164 Budapest, Lassú u. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Cégjegyzékszám: 01-09-465693

Adószám: 11772149-2-42

Adószám: 12107719-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Bankszámlaszám: 11716008-20144267

közös ajánlattevők

Képviseli: Németh László, a ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft. ügyvezetője

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. március 07-én, a „*Budapest XVI. Íjász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásföldi árok mederrendezése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Az elkészült tervek alapján a Mátyásföldi árok töltésmagasítása a meglévő part talajára megépíthető. A kivitelezés során a vállalkozó által kért helyszíni bejárásán megállapítást nyert, hogy a part talaja a szükséges tömöríthető állapotig nem vízteleníthető, emiatt a töltés állékonysága és a megfelelő fenntartási sáv nem biztosítható.

A szakszerű beépítéshez a rézsűkoronáktól számított 3-3,5 méter szélességben szükséges a meglévő humuszos termőföld leszedése, ágyazatképzés tört betonból 70 cm vastagságban, töltéscélpítés tömörítéssel, geotextília beépítése és anyagnyerő helyről termelt, beszállított föld elterítése, tömörítése.

A helyi humuszos anyag az építési helyszínen kívül elteríthető.

A beruházás többletköltségét Megrendelő a 2018. évi megtakarításokból finanszírozni tudja. Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a Mátyásföldi árok mederrendezése munkarész műszaki tartalmának, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és teljesítési határidők módosítását határozták el. A többletmunka nettó árát Felek a tárgyi közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által megajánlott egységarak figyelembevételével határozták meg, a munkák között átfedések szem előtt tartásával.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c. pontja alapján nyílik lehetőség.

Handwritten signature

Handwritten signature

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. Írász utcai lakótelkek közművesítése, Mátyásfüldi árok mederrendezése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ideértve a megfelelő részsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkákat is)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 124.566.538,- Ft, azaz nettó százhuszonnégymillió-ötszázhatvanhatezer-ötszázharmincnyolc forint

+ ÁFA 33.632.965,- Ft, azaz harminchárommillió-hatszázharminckettőezer-kilencszázhatvanöt forint

Összesen: **bruttó 158.199.503,- Ft**, azaz bruttó százötvennyolcmillió-százkilencvenkilencezer-ötszázhárom forint

+ **5% tartalékkeret: 6.228.327,- Ft**, azaz hatmillió-kétszázhuszonnyolcezer-háromszázhuszonhét forint

+ ÁFA 1.681.648,- Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanegyezer-hatszáznegyvennyolc forint

Összesen: **bruttó 7.909.975,- Ft**, azaz bruttó hétmillió-kilencszázkilencezer-kilencszázhatvanöt forint

A megfelelő részsű állékonyság és a fenntartási sáv biztosításához szükséges többletmunkák ellenértéke:

nettó 15.882.399,- Ft, azaz nettó tizenötmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-háromszázkilencvenkilenc forint

+ ÁFA 4.288.248,- Ft, azaz négymillió-kettőszáznyolcvannyolcezer-kettőszáznegyvennyolc forint

Összesen: **bruttó 20.170.647,- Ft**, azaz húszmillió-egyszázhetvenezer-hatszáznegyvenhét forint.

Mindösszesen: bruttó 186.280.125,- Ft, azaz bruttó száznyolcvanhatmillió-kétszáznyolcvanezer-százhuszonöt forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.



3.4. A szerződés 3. pontja az alábbiakra módosul:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés kivitelezési határideje	2018. szeptember 30.
A szerződés teljesítési (átadás-átvételi eljárás lezárása) határideje	2018. október 30.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. június 14.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
és Relid Bau Közműépítő Kft.
közös ajánlattevők képviselőiben

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b
Számlaszám: 11716008-20160577
Telefonszám: 11772149-2-42

Németh László
ügyvezető
Vállalkozó

2018 JÚN 08.
Pénzügyi ellenjegyző: