

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Cégjegyzékszám: 13 09 079473

Adószám: 10452556-2-44

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11704007-20250939

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 34A04022

Napló ügyfél jel: 611499068

Képviseli: Pánczél Ottó Péter ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, együttesen: Felek**)

között.

### 1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2018. július 16-án, a „*Budapest XVI. kerület, Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése 1. ütem - 1. rész: Nógrádverőce utcában (Simongát u. – kerülethatár) vízvezeték építés, kerékpárút építés és útburkolat felújítás*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződés 1.2. és 1.2.1. pontja rögzítette, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosulhat az alábbi esetben:

Amennyiben Megrendelő költségvetése jelen szerződésben megadott kivitelezési határidő lejártát megelőzően lehetőséget nyújt rá, akkor a Nógrádverőce utca burkolat-felújítása a 0+230 és 0+583 km szelvény közötti szakaszon is elkészül további 353 m hosszúságban. A módosulás pontos tartalmát és feltételeit a Szerződés 1. sz. függeléke tartalmazta.

### 2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Megrendelő költségvetése anyagi fedezetet biztosít a Nógrádverőce utca burkolat-felújítására a 0+230 és 0+583 km szelvény közötti szakaszon is.

Mivel az eredeti szerződés előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette a fenti feltétel megléte esetére vonatkozóan a szerződés módosításának tartalmát, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján lehetőség nyílik a szerződés módosítására.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel módosítják a szerződés tárgyát, a teljesítési határidőt, a szerződés összegét és a számlázás rendjét az eredeti szerződés 1. sz. függelékében foglaltaknak megfelelően.

### **3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:**

**3.1.** Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

**3.2.** A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja:

- a „**Budapest XVI. kerület, Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése 1. ütem**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert - **1. rész: Nógrádverőce utcában (Simongát u. – kerülethatár) vízvezeték építés, kerékpárút építés és útburkolat felújítás** tárgyú munkák elvégzését,
  - továbbá a *Nógrádverőce utca burkolat-felújítási munkáinak elvégzését a 0+230 és 0+583 km szelvény között (353 m)*
- a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

**3.3.** A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 151.461.718,- Ft, azaz nettó százötvenegymillió-négyszázhatvanegyezer-hétszáztizennyolc forint

+ ÁFA 40.894.664,- Ft, azaz negyvenmillió-nyolcszázkilencvennégyezer-hatszázhatvannégy forint

Összesen: bruttó 192.356.382,- Ft, azaz bruttó százkilencvenkettőmillió-háromszázötvenhatezer-háromszáznyolcvankettő forint

+ 5% tartalékkeret: 7.573.086,- Ft, azaz hétmillió-ötszázhetvenháromezer-nyolcvanhat forint

+ ÁFA 2.044.733,- Ft, azaz kétmillió-negyvennégyezer-hétszázharminchárom forint

Összesen: bruttó 9.617.819,- Ft, azaz bruttó kilencmillió-hatszáztizenhétezer-nyolcszáztizenkilenc forint

*Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák teljes műszaki tartalmára vonatkozó vállalkozói díj:*

*Nettó 15.260.453,- Ft, azaz nettó tizenötmillió-kétszázhatvanezer-négyszázötvenhárom forint*

*+ ÁFA 4.120.322,- Ft, azaz négymillió-százhuszezer-háromszázhuszonkettő forint*

*Összesen: bruttó 19.380.775,- Ft, azaz bruttó tizenkilencmillió-háromszáznyolcvanezer-hétszázhetvenöt forint*

***Mindösszesen: bruttó 221.354.976,- Ft, azaz bruttó kétszázhuszonegymillió-háromszázötvennégyezer-kilencszázhetvenhat forint***

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés összege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) **A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:**

A Simongát utca és Árusító pavilon közötti szakaszon a fakivágási, vízvezeték építési és padkaépítési munkák kivitelezési határideje:	<b>A szerződéskötéstől számított 40 nap 2018.08.25.</b>
A szerződés kivitelezési határideje	<b>A szerződéskötéstől számított 195 nap (180 + 15 nap): 2019.01.27.</b>
A szerződés teljesítési határideje	<b>A szerződéskötéstől számított 225 nap (210 + 15 nap): 2019.02.26.</b>

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

*A szerződés eredeti tartalékkeret nélküli összegéről négy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:*

1. Az 1. részszámla a vízvezeték mérő utáni vezeték építés elkészülte után nyújtható be az elvégzett munkák nettó ellenértékéről.
2. Egy számla nyújtható be a vízvezeték közcső építés elkészülte után az elvégzett munkák nettó ellenértékéről.
3. Egy számla nyújtható be az útburkolat felújítás és parkoló padka építés első szakaszának elkészülte után az elvégzett munkák nettó ellenértékéről.
4. Egy számla nyújtható be az útburkolat felújítás és parkoló padka építés második szakaszának elkészülte után az elvégzett munkák nettó ellenértékéről.
5. Egy számla nyújtható be a kerékpárút építés elkészülte után az elvégzett munkák nettó ellenértékéről.

A 2-5. pont vonatkozásában Vállalkozó választja meg a kivitelezés és így a számlázás sorrendjét. Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

*Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről az útburkolat-felújítás és parkoló padka építés 2. szakaszának számlájával (4.) egyidejűleg.*

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

- 4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.
- 4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. 09.06.

Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat



Kovács Péter  
polgármester  
Megrendelő

PENTA Általános Építőipari Kft.



Pánczél Ottó Péter  
ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:



## 1. sz. függelék

az 1. részhez (Nógrádverőce utcában (Simongát u. – kerülethatár) vízvezeték építés, kerékpárút építés és útburkolat felújítás) kapcsolódóan

1. A szerződés az alábbi munkák elvégzésével egészül ki:

Nógrádverőce utca burkolat-felújítása a 0+230 és 0+583 km szelvény között: 353 m

- aszfalt burkolat marása 5 cm vastagságban: 2118 m<sup>2</sup>
- lemart aszfalt felrakása szállítóeszközre géppel, elszállítása: 105,9 m<sup>3</sup>
- AC 11 aszfalt kopóréteg készítése 4,0 cm vastagságban: 84,72 m<sup>3</sup>
- AC 16 aszfalt kötőréteg készítése 6,0 cm vastagságban (útpálya): 127,08 m<sup>3</sup>

2. Teljesítési határidő

A szerződésnek a függelék 1. pontjában megadott munkákkal való kiegészülése esetén a kivitelezési teljesítési határidő és a szerződés teljesítésének határideje is 15 nappal meghosszabbodik.

3. Szerződés összege

A szerződésnek a függelék 1. pontjában megadott munkákkal való kiegészülése esetén a szerződés összege a burkolat-felújítási munkák – a beadott ajánlat költségvetési tételei szerint meghatározott - árának nettó összegével emelkedik.

4. Számlázás

A szerződésnek a függelék 1. pontjában megadott munkákkal való kiegészülése esetén a munka elszámolása a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapján történik.

Az elvégzendő munkák elrendelése az e-építési naplóban rögzítésre kerül, elszámolása külön számla alapján történik, a Nógrádverőce utca eredeti munkálatainak elszámolásával egyidejűleg.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a szerződésben meghatározott szabályok, feltételek szerint történik.

