

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

BAU-TRADE Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. I. em. 26.

Cégjegyzékszám: 13 09 060290

Adószám: 10238701-2-13

Bankszámlaszám: 10700196-04972804-51100005

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 34A27108

Napló ügyfél jel: 882941794 (Felelős műszaki vezető: Korsós Zoltán)

Képviseli: Korsós Zoltán, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, együttesen: Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. április 16-án, „*Napsugár Bölcsőde bővítése (2)*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. Szerződő Felek a szerződést 2019. július 19-én (1. sz. szerződésmódosítás) és 2019. december 11-én (2. sz. szerződésmódosítás) módosították.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Magyarország területén, a COVID-19 vírus okozta járványveszély, a bevezetett intézkedések miatt több, már megrendelt anyag, beépítendő eszköz külföldi fuvarban vesztegel. A FÖKÉTÜSZ illetve más közműhatóságok (ELMŰ, Fővárosi Gázművek) csökkentett ügyintézését vezettek be, így az előttük folyó eljárásokban fennakadások vannak.

A módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c. pontjai alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

Meglévő épületszárnyban lévő pincei vizesblokk-öltöző átalakítási munkái	2019. június 24. és 2019. július 26. között
A szerződés teljesítési határideje (mely magában foglalja a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzését)	a szerződéskötéstől számított 464 naptári nap, azaz 2020. július 20.

3.3. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Öt részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

- 1. részszámla: A szerződés teljesítésének 25%-os elkészülte után az összes nettó ellenérték 25%-áról.
- 2. részszámla: A szerződés teljesítésének 50%-os elkészülte után az összes nettó ellenérték 25%-áról.
- 3. részszámla: A szerződés teljesítésének 75%-os elkészülte után az összes nettó ellenérték 25%-áról.
- 4. részszámla: A szerződés teljesítésének 95%-os elkészülte után nyújtható be az összes nettó ellenérték 20 %-áról.
- 5. részszámla: hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárást lezárása után a vég számlával egy időben nyújtható be. A számla összege nettó 18.427.901,- Ft.
- Vég számla: A nem jogerős használatbavételi engedély átadásakor az összes nettó ellenérték 5%-áról.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. március 18.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat



[Handwritten signature]
Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

BAU-TRADE KFT.

BAU-TRADE

Építőipari Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.

2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10.

[Handwritten signature]
Korsós Zoltán
ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

[Handwritten signature]
2020. március 18.