

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Németh László, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. május 8-án, a „*Budapest XVI. kerületi burkolat-felújítások 2019 - 2. rész: Nógrádverőce utca (Simongát u. – 0+230 kmsz.) burkolat-felújítás*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződésben a kivitelezési határidő a szerződéskötéstől számított 180 nap (azaz 2019. november 4.), a szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 210 nap (azaz 2019. december 4.) volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezéssel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumok tartalmazták, hogy:

„A Simongát utca burkolat-felújítását a Budapest Közút Zrt. beruházásában várhatóan 2019. május – július 31. között, a Cinkotai út felújítását a BKK beruházásában 2019. május –augusztus 31. végzik. Ez idő alatt a Simongát utca és Cinkotai út egyirányúsítva lesz a Vidámvásár utca felől a XVII. kerület irányába. Az építési időszakot ennek figyelembevételével kell meghatározni.”

A Cinkotai út nem készült el a megadott határidőre, az építető új határidőként 2019. október 24-ét határozta meg, melyről az Önkormányzatot is tájékoztatta.

Amíg a Cinkotai út el nem készül, addig a Simongát utca és a Cinkotai út továbbra is egyirányú marad, így a Nógrádverőce utcai munkaterületet csak jelentős kerülővel, a XVII. kerületen keresztül lehet elérni. Továbbá, amennyiben a Cinkotai út építésével kapcsolatban bármilyen forgalom-terelés történik, akkor a XVII. kerület felé a Nógrádverőce utca az egyetlen kerülő út. Emiatt a Nógrádverőce utca burkolatának felbontását a forgalomtechnikai kezelő Budapest Közút Zrt. sem támogatja.

Tekintettel arra, hogy a Nógrádverőce utcában várhatóan 2019. október 24-ét követően kezdhető meg a kivitelezés, és mivel a november 15. és március 15. közötti időszakban a hasonló, kerületeket összekötő utakon a burkolatbontás nem engedélyezett, a Felek a közös megegyezéssel a kivitelezés határidejének, illetve a szerződés teljesítési határidejének módosítását határozták el.

A szerződés tárgyát és összegét jelen szerződésmódosítás nem érinti, így azokkal kapcsolatban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás alapkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekéről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés kivitelezési határideje	2020. április 30.
A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2020. május 30.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2019. 09. 23.

Budapest Főváros XVI. Kerületi

Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.


Németh László
ügyvezető
Vállalkozó

ROK-LA Építőipari Szolgáltató
1164 Budapest, Felső u. 2/B
Számolatszám: 11716008-201605
Adószám: 1172149-2-03

Pénzügyi ellenjegyző:  / 2019 SZEP 20