

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

EUROINVEST GROUP Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Lombos u. 29-31.

Cégjegyzékszám: 01-09-895756

Adószám: 14254790-2-42

Bankszámlaszám: 10102237-58427900-01001003

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A72672

Napló ügyfél jel: 227833250

Képviseli: Matos Sándor, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, együttesen: Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. június 12-én, a „*Centi Bölcsőde felújítása és kapacitásbővítése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződésben a belső átalakítás és a felújítási munkák határideje 2019. szeptember 10. volt, a szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 125 nap (2019. október 15.)

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A szerződésbe foglalt felújítási munka magába foglalta a vizesblokk gépészeti szerelvényeinek cseréjét. A bontási munkák során azonban kiderült, hogy a helységben a meglévő csövek állapota mindenképpen szükségessé teszi a teljes gépészeti felújítást.

A felmerült munkák költségére a szerződésben biztosított 3% tartalékkeret fedezetet biztosít, azonban ezek többlet munkaidő igénye miatt a szerződés részhatáridejének hosszabbítása szükséges.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott teljesítési részhatáridő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Móra Ferenc Általános Iskola felújítása*” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás 2. pontjában meghatározott vizesblokk teljes gépészeti felújítását) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A belső átalakítás és a felújítási munkák határideje-kötbéreköteles határidő	2019. szeptember 20.
A szerződés teljesítési határideje	A szerződéskötéstől számított 125 nap 2019. október 15.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. szeptember 09.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



EUROINVEST GROUP Kft.


EUROINVEST GROUP KFT.
1163 Bp., Lombos u. 29-31.
Asz.: 14254790-2-42
Cgj.: 01-09-B95766

Matos Sándor
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:  2019 SZEP 09