

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.

Cégjegyzékszám: 13 09 093980

Adószám: 12998353-2-13

Bankszámlaszám: 10800007-80000000-13878005

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 26A38516

Napló ügyfél jel: 791908899

Képviseli: Everling Balázs, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, együttesen: Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

## **1. ELŐZMÉNYEK:**

Felek 2019. július 22-én, „*Jókai Mór utcai ltp. közterületeinek felújítása 2*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje 2019. október 20.

## **2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:**

A közmű üzemeltetők által nyújtott közműadatoktól eltérő, bizonytalan hálózati nyomvonal vezetés miatt, az építési munka során több kábelsértés történt. A kábelek áthelyezését, toldását a tulajdonos ELMŰ-vel vagy BDK-val kell egyeztetni.

Az Enikő utcai játszótér területén a burkolat alapozási munka során egy felszín alatti, szikkasztó akna került feltárássra. A biztonságosan használható játszótéri burkolat kialakítás érdekében, a már nem üzemelő műtárgy több tömörítési rétegben való eltömődését kellett elvégezni.

Az előre nem látható körülmények az egymásra épülő munkafolyamatok miatt halmozott időbeli eltérést okoztak a munkautemezési tervhez képest, amely miatt a teljesítési határidő meghosszabbítása vált szükségessé.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő meghosszabbítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c. pontjai alapján nyílik lehetőség.

m 1 4

### **3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:**

**3.1.** Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

**3.3.** A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1.

A szerződés teljesítési határideje	<b>A szerződéskötéstől számított 133 nap 2019. december 12 nap</b>
------------------------------------	--

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

### **4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:**

**4.1.** E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

**4.2.** Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. október 10.

Budapest Főváros XVI. Kerületi  
Önkormányzat

  
Kovács Péter  
polgármester  
Megrendelő



EVERLING Építő, Termelő és Szolgáltató  
Kft.

  
EVERLING  
Építő, Termelő és Szolgáltató Kft.  
2412 Leányfalu, Arany u. 3.  
Adószám: 12996353-2-13  
Everling Balázs  
ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:  2019. OKT. 01