

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-161510

Adószám: 24238278-2-13

Bankszámlaszám: 10800007-30000000-13877009

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 26A53449

Napló ügyfél jel: 791908899

Képviseli: Everling Balázs, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. május 9-én, a „*Naplás-tó déli partjának tájépítészeti kialakítása- 2. rész: Kertészeti és burkolat építési feladatok*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 118 nap (2019. szeptember 15.) volt. A pavilon környéki munkálatok megkezdésére a szerződés 7.1. pontjának megfelelően 2019. szeptember 2-át követően nyílt lehetőség.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Vállalkozó 2019. szeptember 2-án megkezdte a pavilon környéki kivitelezési feladatokhoz kapcsolódó kitűzési munkákat. Ezt követően derült ki, hogy a pavilon padlószintje és az eredeti terepfelszín közötti szintkülönbség lényegesen nagyobb, mint amit a tájépítészeti tervdokumentáció jelöl. Ennek következtében a pavilon körüli kertészeti és burkolatépítési feladatok megvalósításához jelentős mennyiségű többlet föld behordása, tömörítése és tereprendezése vált szükségessé.

Az előre nem látható többletmunka finanszírozására fedezetet nyújt a szerződésben elkülönített tartalékkeret. A többletmunka ellenértékét Felek a tárgyi közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által megajánlott egységárak figyelembevételével határozták meg.

Azonban a szükséges többletmunkával az eredeti teljesítési határidő nem tartható. Ilyen mértékű szintkülönbség (átlagosan 40 cm vastagságban mintegy 220 négyzetméteren) feltöltés nem történhet egy ütemben, rétegenként kell tömöríteni a kialakított földművet és a rá épített burkolat megsüllyedésének elkerülése érdekében természetes tömörödési idővel is kalkulálni kell.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Naplás-tó déli partjának tájépítészeti kialakítása- 2. rész: Kertészeti és burkolat építési feladatok*” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (az 1. sz. szerződésmódosítás alapján megrendelt többlet földfeltöltéssel együtt) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint. Az opcionális részek megrendelését követően azon munkák elvégzése automatikusan jelen szerződés hatálya alá tartoznak.

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	2019. október 31.
------------------------------------	--------------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:


4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2019. szeptember 11.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



Everling Városépítő Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.


Everling Balázs
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:


2019. SZEP. 09