

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 501752608

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

EUROINVEST GROUP Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Lombos u. 29-31.

Cégjegyzékszám: 01-09-895756

Adószám: 14254790-2-42

Bankszámlaszám: 11709002-25966835

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A72672

Napló ügyfél jel: 227833250

Képviseli: Matos Sándor, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között.

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2019. október 24-én, a „*Szent Korona u. 2. sz. alatti üzletház felújítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

A Szerződésben a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 90 naptári nap (azaz 2020. január 22.) volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezés folyamán a nyílászárók kibontása, illetve a tetőszerkezet megbontása során kiderült, hogy az épület tartóelemei korrodálódtak. Ezen tényező miatt további szakvizsgálatok elvégzése vált szükségessé, amely a kivitelezést nagymértékben lassítja, ezért az eredeti teljesítési határidő nem tartható.

Fentiekre tekintettel a Felek a közös megegyezéssel a szerződés teljesítési határidejének módosítását határozták el.

A szerződés tárgyát és összegét jelen szerződésmódosítás nem érinti, így azokkal kapcsolatban az eredeti szerződésben foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	2020. április 30.
------------------------------------	--------------------------

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2019. december 16.


Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat




Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



EUROINVEST GROUP Kft.



Matos Sándor
ügyvezető
Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyző:



2019 DEC. 09