

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.**

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Fodor Tamás, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

### 1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2020. október 20-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LIII. (Ostoros út északi és déli szervízút építése)*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje 2021.05.18. volt. 2021. április 29-én a Felek a szerződést közös megegyezéssel módosították a Kbt. 141. § (4) c. pontja szerint.

### 2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Fővárosi Vízművek Zrt. uniós támogatással a „Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” program keretén belül ólom bekötővezetékek cseréjét is végzi.

Megrendelő felvette a kapcsolatot a projekt menedzserével, hogy a folyamatban lévő útépítés miatti ütközést kiküszöbölését kérje, a vezetékcserére érinti a jelen szerződés tárgyát képező útszakaszt is.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az ólom bekötővezetékek cseréjének tervezését, engedélyeztetését soron kívül megkezdte, a cserét várhatóan 2021. november 30-ig elvégzik.

A kopóréteget csak a vízvezeték szerelés befejezése után lehet teríteni, így az útépítés november 15-i határidőre történő befejezése nem biztosítható.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő, módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (6) bekezdése alapján nyílik lehetőség.

### 3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

#### 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	<b>2021. december 10.</b>
--	---------------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalu aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. november 05.

Budapest Főváros XVI. Kerületi

Önkormányzat



ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.  
1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b  
Számiaszám: 11716008-20166577  
Adószáma: 11772149-2-42

Fodor Tamás  
ügyvezető  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

*Nyírási*  
2021. nov. 03.

A szerződést készítette és szerkesztette: *[Signature]*  
Közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: *[Signature]*  
Szerződés jogi szempontból megfelelő: *[Signature]*  
Közbeszerzési szempontból megfelelő: *[Signature]*