

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkö u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Fodor Tamás, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2020. szeptember 24-én, a „*Budapest XVI. kerületi útépitések LI. - 1. rész: Csobogó utca (Simongát u. – 1187712 hrsz.) aszfaltburkolatú új út építése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A járdát érintő munkaterület átadása az elektromos energia ellátáshálózat kiépítése után, 2021. január első felére került prognosztizálásra, a szerződés teljesítési határideje 2021.04.30. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A közművek kiépítése a jelzett határidőre nem készült el. A hálózat építését a mai napig nem kezdte meg az ELMŰ Zrt., előzetes tájékoztatásuk alapján a kivitelezéssel 2021. június 30-i határidővel készülnek el. Így az eredeti teljesítési határidő nem tartható.

Továbbá a Csobogó utca 14 sz. előtt tervezett víztelenítés kapcsán a feltételezett vízfolyás jelentősebb a tervezettnél, teljesen eláztatja az altalajt, és a 12., 13., 15., 16. sz. ingatlanok előtt is jelentkezett. Emiatt az altalaj stabilizálása szükséges további szakaszokon 0+250 – 0+335 km szelvények között.

A szóban forgó többlet altalaj stabilizálás a szerződés szerinti munkaterületen belül kerül kiépítésre, azzal több helyen fizikailag is kapcsolódik, ésszerű a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelését is egyszerűbbé teszi.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő, a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) és c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerületi útépitések LI. - 1. rész: Csobogó utca (Simongát u. – 1187712 hrsz.) aszfaltburkolatú új út építése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését *(ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a többlet altalaj stabilizálást is)* a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 57.990.440,- Ft, azaz nettó ötvenhétmillió-kilencszázkilencvenezernégyszáznegyven forint

+ ÁFA 15.657.419,- Ft, azaz tizenötmillió-hatszázötvenhétezer-négyszáztizentkilenc forint

Összesen: bruttó 73.647.859,- Ft, azaz bruttó hetvenhárommillió-hatszáznegyvenhétezer-nyolcszázötvenkilenc forint

+ 5% tartalékkeret: 2.899.522,- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-öttszázhuszonkettő forint

+ ÁFA 782.871,- Ft, azaz hétszáznyolcvankettőezer-nyolcszázhetvenegy forint

Összesen: bruttó 3.682.393,- Ft, azaz bruttó hárommillió-hatszáznyolcvankettőezer-nyolcszázhetvenegy forint

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 9.750.790,- Ft, azaz nettó kilencmillió-hétszázötvenezer-hétszázkilencven forint

+ ÁFA 2.632.713,- Ft, azaz kettőmillió-hatszázharminckettőezer-hétszáztizenthárom

Összesen: Bruttó 12.383.503,- Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió-háromszáznyolcvanháromezer-öttszázhárom forint

Mindösszesen: bruttó 89.713.755,- Ft, azaz bruttó nyolcvankilencmillió-hétszáztizentháromezer-hétszázötvenöt forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) **A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:**

A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2021. szeptember 30.
--	----------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

A szerződés eredeti tartalékkeret nélküli összegéről három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 25%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
2. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
3. A kivitelezés 75%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
4. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a végszámlával egyidejűleg.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. **EGYÉB RENDELKEZÉSEK:**

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.


Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. 04.23.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.


ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenékső u. 2/b.
Számlasszám: 11716008-2016057
Adószám: 11772149-2-07

Fodor Tamás
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:


2021. apr. 22.



