

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Cégjegyzékszám: 13 09 079473

Adószám: 10452556-2-44

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11704007-20250939

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 34A04022

Napló ügyfél jel: 611499068

Képviseli: Pánczél Ottó Péter, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2020. október 26-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LVI. 1. rész: Íjász utca és környéke útépítése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A kivitelezés teljesítési határideje 2021.04.24., a szerződés teljesítési határideje 2021.05.24. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A közbeszerzési eljárás során megadottak alapján „Az 1. részhez tartozó utcákban közműbekötési munkákat végeznek 2021. január végéig. Az útépítés csak a közműbekötések kiépítése után kezdhető.”

A közművek nagy része január végéig kiépült, azonban a hálózat építését a mai napig nem kezdte el több szolgáltató. A Fővárosi Vízművek Zrt. a munkák befejezését 2021.03.23-ra vállalta, de még jelenleg is dolgozik a területen. A Magyar Telekom Zrt. a közútkezelői hozzájárulást megkapta, de a munkakezdési engedélyt a mai napig nem kérte meg. A DIGI Kft. hálózata az előzetes tájékoztatásuk alapján 2021. június 30-i határidővel készül el.

Csak a közművek kiépítése után kezdődhet meg az útépítés, így az eredeti teljesítési határidők nem tarthatóak.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A kivitelezés teljesítési határideje	2021. október 1.
A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2021. október 31.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2021. *április 16.*


Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat


Kovács Péter
polgármester
Megrendelő



PENTA Általános Építőipari Kft.
Felelős igazgató


Pánczél Ottó Péter
ügyvezető
Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyző: 
2021. április 15.

