

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat**

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 347618049

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1171 Budapest, Borsfa u. 38.

Cégjegyzékszám: 01 09 270744

Adószám: 25362035-2-42

Bankszámlaszám: 10103386-67989100-01004001

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A79774

Napló ügyfél jel: 637172695

Képviseli: Mátrai József, ügyvezető

mint közös ajánlattevők vezető tagja

és

**SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u 13.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.

Cégjegyzékszám: 01 09 897738

Adószám: 14300327-2-44

Bankszámlaszám: 13700016-06623001-00000000

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A19135

Napló ügyfél jel: 625130962

Képviseli: Boncz Zoltán, területi főmérnök és

Kovácsné Szlama Gitta, területi gazdasági vezető

mint közös ajánlattevői tag

**közös ajánlattevők**

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

**1. ELŐZMÉNYEK:**

Felek 2020. április 3-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések XLIX. - 1. rész: Kossuth Lajos utca (Rákosi út – Budapesti út) aszfaltburkolatú új út építése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére.

1

## 2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A kivitelezés során tisztításra került az utcaszakasz csapadékvíz elvezető rendszere. Kiderült, hogy a Kossuth Lajos utca és a Szent István utca keresztezésében lévő átereszt nem tisztítható, mert be van szakadva. Ennek következtében az átereszt cseréje szükséges az eredetivel azonos anyagú és minőségű csőre. A szükséges betoncső megrendeléséhez, leszállításához és beépítéséhez szükséges időtartam alatt a kivitelezés az adott szakaszon nem folytatható, így szükséges a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása.

Mivel a szóban forgó csapadékvíz elvezető keresztcsatorna a szerződés szerinti munkaterületen található, ahhoz kapcsolódik, ésszerű a feladatot a területen már munkát végző vállalkozóval végeztetni. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelését is egyszerűbbé teszi.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a teljesítési határidő módosítását határozták el.

A módosítás a szerződéses árat nem érinti, mert a szerződésben nem szereplő, de az építési beruházás teljesítéséhez szükséges munka a szerződésben meghatározottak szerint a tartalékkeret terhére elszámolható.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján nyílik lehetőség.

## 3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerületi útépítések XLIX. - 1. rész: Kossuth Lajos utca (Rákosi út – Budapesti út) aszfaltburkolatú új út építése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a Szent István utca keresztezésében a csapadékcatorna hibás szakaszának cseréjét) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2020. július 31.
--	------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

## 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. június 08.

**SWIETELSKY  
MAGYARORSZÁG KFT.**

Utépítés  
Közép-Magyarországi Főmérnökség  
2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.  
Adószám: 14300327-2-44  
32.



Kovács Péter  
polgármester

Megrendelő

KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és  
Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság



Márai József  
ügyvezető  
Vállalkozó

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt  
Felelősségű Társaság

Boncz Zoltán  
területi főmérnök

Kovácsné Szlama Gitta  
területi gazdasági vezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

2020. júni. 08.

