

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Fodor Tamás, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2020. október 20-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LIII. (Ostoros út északi és déli szervízút építése)*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje 2021.05.18. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A munkaterület átadásakor derült ki, hogy a meglévő fakivágási engedélyt és terveket módosítani kell az út tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat, illetve a nevében favédelem ügyében eljáró FŐKERT Zrt. előírása alapján. Ezért a munkaterületet a Vállalkozó visszaadta. Az egyedi favédelmi terv birtokában kezdhető meg a kivitelezés és a védendő fák favédelmi zónájában csak szakfelügyelet mellett lehetséges a munkavégzés.

A FŐKERT Zrt. által előírt speciális favizsgálati dokumentáció jelentős többlet favédelmi létesítmény elhelyezését irányozta elő, amellyel a favédelmi dokumentáció kiegészült. Ennek engedélyezése a Fővárosi Önkormányzatnál még mindig folyamatban van, így az eredeti teljesítési határidő nem tartható.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő, a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerületi útépitések LIII. (Ostoros út északi és déli szervízút építése)**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján az előírt többlet favédelmi munkák elvégzését is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 125.960.430,- Ft, azaz nettó százhuszonötmillió-kilencszázhatvanegyzsázharminc forint

+ ÁFA 34.009.316,- Ft, azaz harmincnégy millió-kilencezer-háromszáz tizenhat forint

Összesen: bruttó 159.969.746,- Ft, azaz bruttó százötvenkilencmillió-kilencszázhatvankilencezer-hétszáznegyvenhat forint

+ 5% tartalékkeret: 6.298.022,- Ft, azaz nettó hatmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-huszonkettő forint

+ ÁFA 1.700.466,- Ft, azaz egymillió-hétszázézer-négy százhatvanhat forint

Összesen: bruttó 7.998.488,- Ft, azaz bruttó hétmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-négy száznyolcvannyolc forint

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 9.646.000,- Ft, azaz nettó kilencmillió-hatszáznegyvenhatezer forint

+ ÁFA 2.604.420,- Ft, azaz kettőmillió-hatszáznegyzezer-négy százharminc

Összesen: Bruttó 12.250.420,- Ft, azaz bruttó tizenkettőmillió-kettőszázötvenezer-négy százharminc forint

Mindösszesen: bruttó 180.218.654,- Ft, azaz bruttó száznyolcvanmillió-kettőszáz tizennyolcezer-hatszázötvennégy forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2021. november 15.
--	---------------------------

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Ostoros út északi szervíz út:

1. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után az északi szervíz útra vonatkozó nettó ellenérték 50%-áról.
2. A kivitelezés 100%-ának elkészülte után az északi szervíz útra vonatkozó nettó ellenérték 50%-áról.

Ostoros út déli szervíz út:

1. A kivitelezés 30%-ának elkészülte után a déli szervíz útra vonatkozó nettó ellenérték 30%-áról.
2. A kivitelezés 60%-ának elkészülte után a déli szervíz útra vonatkozó nettó ellenérték 30%-áról.
3. A kivitelezés 100%-ának elkészülte után a déli szervíz útra vonatkozó nettó ellenérték 40%-áról.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a végszámlával egyidejűleg.

Vállalkozó határozza meg, hogy a kivitelezést az északi vagy a déli szervíz út kivitelezésével kezdi.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31., 32., 32/A. és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. *04. 29.*

Budapest Főváros XVI. Kerületi

Önkormányzat

Kovács Péter
polgármester


Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Felsőkerületi
Számlaszám: 11716008-20160000000000000000
Adószám: 11772149-2-47

Fodor Tamás
ügyvezető

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: 
2021. április 29.

