

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 124131419

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Fodor Tamás, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2020. október 20-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépitések LIV. (Gárda utca építése)*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A kivitelezés teljesítési határideje 2021.04.18., a szerződés teljesítési határideje 2021.05.18. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A munkaterület átadása után érkezett meg a gázszolgáltató közútkezelői hozzájárulás kérelme az útépitéssel érintett területen gázvezeték rekonstrukció építésére, melyre az Önkormányzat a hozzájárulást megadta.

A gázszolgáltató tájékoztatása alapján a gázvezeték építési munkáit csak a fűtési szezon befejezése után, 2021. április 19-én tudják megkezdeni és várhatóan 2021. június 20-ig fejezik be.

Csak a gázvezeték kiépítése után kezdődhet meg az útépités, így az eredeti teljesítési határidők nem tarthatóak.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A kivitelezés teljesítési határideje	2021. szeptember 30.
A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2021. október 30.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. 04.09.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő



ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fehérvári u. 2/b
Számjegyző: 11716008-20160577
Adószám: 11772149-2-42



Fodor Tamás
ügyvezető

Vállalkozó

3.

Pénzügyi ellenjegyző:

