

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 835565178

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1171 Budapest, Borsfa u. 38.

Cégjegyzékszám: 01 09 270744

Adószám: 25362035-2-42

Bankszámlaszám: 10103386-67989100-01004001

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A79774

Napló ügyfél jel: 637172695

Képviseli: Mátrai József, ügyvezető

mint közös ajánlattevők vezető tagja

és

SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u 13.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.

Cégjegyzékszám: 01 09 720396

Adószám: 10572795-2-41

Bankszámlaszám: 11684002-08426900-84000003

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A16919

Napló ügyfél jel: 625130962

Képviseli: Bíró István, területi főmérnök és

Tomasskovics-Németh Anikó, területi gazdasági vezető

mint közös ajánlattevői tag

közös ajánlattevők

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2021. április 12-én, a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LVII. 1. rész: István király utca (Demeter u. – Töltény u.) útépítése útépítése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A kivitelezés teljesítési határideje 2021.07.11., a szerződés teljesítési határideje 2021.08.10. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Az István király utcában új kialakítású építési ingatlanok találhatóak, melyek közművesítését az utépítés előtt el kellett végezni. A közművesítés az érintett ingatlanok tulajdonosának feladata. A közművek nagy része a szerződés megkötése előtt elkészült, a vízvezeték kiépítését eredetileg 2021. januárra prognosztizálták, ám az ingatlantulajdonos ezt a határidőt nem tartotta. A vízvezeték építés végül a szerződéskötés időpontjára befejező szakaszba került, így nem zavarta volna az utépítés megkezdését. Azonban a munkaterület átadásakor derült ki, hogy az ingatlantulajdonos által a vezetéképítéssel megbízott vállalkozó csak a gerincezetéket építette ki, az ingatlanok használatához feltétlenül szükséges csatlakozó bekötővezetékek kiépítésére nem került sor.

Bizonyos előkészítési munkákat a Vállalkozó meg tud kezdeni, de az utépítési munkákat csak a bekötővezetékek kiépítése után lehet elvégezni, így - tekintettel arra, hogy a teljesítés a szerződő feleken kívül álló, harmadik személyektől (is) függ, akik nem tettek eleget jelen szerződés teljesítéséhez szükséges kötelezettségeiknek - az eredeti teljesítési határidők nem tarthatóak. Az ingatlantulajdonos tájékoztatása alapján a vezeték kiépítését 2021. június közepén fejezik be.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő módosítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A kivitelezés teljesítési határideje	2021. szeptember 12.
A szerződés teljesítési határideje (átadás-átvételi eljárás lezárása)	2021. október 12.

Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2021. 06. 08.

Budapest Főváros XVI.
Kerületi Önkormányzat




KÖZMŰÚT J.K.K. Építő és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság



SWIETELSKY Építő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Bíró István
főmérnök

Tomasskovics-Németh Anikó
területi gazdasági vezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: 
2021. júli. 07.

