

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 753843369

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Fenőkő u. 2/b.

Cégjegyzékszám: 01-09-675906

Adószám: 11772149-2-42

Bankszámlaszám: 11716008-20160577

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 11A09870

Napló ügyfél jel: 504905137

Képviseli: Fodor Tamás, ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2021. november 18-án, a „*Budapest XVI. kerület Rózsa utca (Csömöri út - Budapesti út) burkolat-felújítása*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 200 nap, 2022.08.13. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Rózsa utca páros oldalán folyó fakivágási munkálatok során a 12. szám előtti fán egy odút fedeztek fel, amelyben harkályok fészkelnek, fiókákat nevelnek. A Pest Megyei Kormányhivatal képviselői 2022. május 12-én szemlét tartottak a helyszínen, majd hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a fát a harkályfiókák kirepüléséig (várhatóan 2022. június 15. körül) nem szabad sem csonkolni, sem kivágni.

A páros oldali fák kivágását az ott megvalósítandó csapadécsatorna építése indokolja. A fakivágás csak 2022. június 15. után, a harkályfiókák kirepülése után folytatható.

A további munkák: víztelenítő vákuumsor telepítése, csapadécsatorna építése, majd végül az útburkolat megépítése technológiailag nem végezhető el a fa kivágása előtt, így a munkát erre az időre le kell állítani és emiatt az eredeti teljesítési határidő nem tartható.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a teljesítési határidő a kieső építési idővel való meghosszabbítását határozták el.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	A munkaterület átadásától számított 240 nap: 2022.09.22.
------------------------------------	---

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2022. 05.26.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester
Megrendelő

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.

ROK-LA Építőipari Szolgáltató Kft.
1164 Budapest, Fenyékő u. 2/b
Számiaszám: 11716008-20160577
Adószám: 11772149-2-42
3.

Fodor Tamás
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:  2022. MÁJ. 20