

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 753843369

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Hornyák Útépitő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.

Cégjegyzékszám: 11 09 002821

Adószám: 11185417-2-11

Bankszámlaszám: 10300002-10454619-49020010

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 34A32005

Napló ügyfél jel: 535766026

Képviseli: Hornyák Csaba, ügyvezető és

Purgel-Hornyák Tímea ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen: **Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2023. január 12-én, a „*Budapest XVI. kerületi útépitések LXXVI. 2. rész: Rózsalevél utca (Szabadszabó út – Georgina u.) útépitése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 90 nap, azaz 2023. április 23.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

Szerződés szerint az utcában az útpálya és a kétoldali padka teljes szerkezetű átépítése valósul meg. Az építési munkák megkezdését követően feltárásra került a Szabadszabó úti csomópontban lévő átereszt, amelyről megállapítható volt, hogy az a kiépítendő út alatt össze van törve. A páros oldalon lévő, rossz minőségű, hiányos járda átépítésének szükségességét a lakosság is megerősítette.

A fentiek miatt további építési munkák kivitelezése szükséges: a Rózsalevél utca Szabadszabó út felőli végén lévő csapadékvíz átereszt átépítése, illetve a páros oldalon a több helyen hiányos járda térkövel történő átépítése.

Célszerű a területen már munkát végző vállalkozóval elvégeztetni a feladatot, mivel az új járda és átereszt a szerződés szerinti munkaterületen találhatóak, azzal fizikai kapcsolatban vannak. Más vállalkozóval való kivitelezésük akadályozná a jelenleg is folyó munkákat, emellett pedig a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelésében is megoldást jelent, hiszen egy kézben marad az egész építményre a garancia.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján nyílik lehetőség.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „*Budapest XVI. kerületi útépítések LXXVI. 2. rész: Rózsalevél utca (Szabadföld út – Georgina u.) útépítése*” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (*ideértve a Rózsalevél utca Szabadföldi út felőli végén lévő csapadékvíz átereszt és a páros oldalon lévő járda átépítését is*) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 35.701.934,- Ft, azaz nettó harmincötmillió-hétszázegyezer-kilencszázharmincnégy forint

+ ÁFA 9.639.522,- Ft, azaz kilencmillió-hatszázharminckilencezer-ötszázhuszonkettő forint

Összesen: bruttó 45.341.456,- Ft, azaz bruttó negyvenötmillió-háromszáznegyvenegyezer-négyszázötvenhat forint

+ **5% tartalékkeret: 1.785.097,- Ft**, azaz nettó egymillió-hétszáznyolcvanötezer-kilencvenhét forint

+ ÁFA 481.976,- Ft, azaz négyszáznyolcvanegyezer-kilencszázhetvenhat forint

Összesen: bruttó 2.267.073,- Ft, azaz bruttó kétmillió-kettőszázhatvanhétezer-hetvenhárom forint

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 7.656.944,- Ft, azaz nettó hétmillió-hatszázötvenhatezer-kilencszáznegyvennégy

+ ÁFA 2.067.375,- Ft, azaz kettőmillió-hatvanhétezer-háromszázhetvenöt forint

Összesen: Bruttó 9.724.319,- Ft, azaz bruttó kilencmillió-hétszázhuszonnégyezer-háromszáztiizenkilenc forint

Mindösszesen: bruttó 57.332.848,- Ft, azaz bruttó ötvenhétmillió-háromszázharminckétezer-nyolcszáznyolcvannyolc forint.

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje

A munkaterület átadásától számított **105 nap**
2023.05.08.

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Egy részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról.

2. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 50%-áról.

Az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről külön számla nyújtható be, annak műszaki átvételét követően.

Vég számla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2023. március 8.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.



Hornyák Csaba
meghatalmazott

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:


2023 MÁRC 02

HORNYÁK

Útépítő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11185417-2-11
Tel/Fax: (34) 479-198