

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Adószám: 15735791-2-42

Bankszámlaszám: 11784009-15516006

Napló ügyfél jel: 642746922, 297749000, 753843369

Képviseli: Kovács Péter, polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Stravaco Construct Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6710 Szeged, Szabadkai út 110.

Cégjegyzékszám: 06 10 000611

Adószám: 32448331-2-06

Bankszámlaszám: 10700062-74796036-51100005

Kivitelezői névjegyzék nyilvántartási száma: 15B78430

Napló ügyfél jel: 721806103

Képviseli: Vaszi Krisztián, igazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó, együttesen: Felek**)

között a mai napon az alábbiak szerint:

1. ELŐZMÉNYEK:

Felek 2024. június 6-án, a „*Budapest XVI. kerületi útépitések LXXXV. - Párta utca (Csömöri út – Rákosi út) útépitése*” tárgyban szerződést kötöttek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munka elvégzésére. A szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 120 nap, 2024. október 15. volt.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI:

A Vállalkozótól további építési munkák megrendelése szükséges, mivel lakossági igény alapján és az útsatlakozás vízelvezetésének javítása érdekében felmerült a páratlan oldali járda kiépítésének szükségessége. Célszerű a területen már munkát végző vállalkozóval elvégeztetni a feladatot, mivel a páratlan oldali járda a szerződés szerinti munkaterületen található, továbbá más vállalkozóval való kivitelezése akadályozná a jelenleg folyó munkákat. Ez a későbbiekben esetlegesen felmerülő garanciális problémák kezelésében is megoldást jelent, hiszen egy kézben marad az egész építményre a garancia.

Felek a fentiekben megadott indokok alapján közös megegyezéssel a műszaki tartalom, valamint ezzel összefüggésben a Szerződésben meghatározott szerződéses összeg és a teljesítési határidő módosítását határozták el, valamint azt hogy Szerződést kiegészítik egy új ponttal, amely lehetővé teszi a most felmerült munkák ellenértékéről szóló számla benyújtását.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés alapján nyílik lehetőség.



3. A MÓDOSÍTÁSOK TARTALMA:

3.1. Felek a szerződést az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják. Az eredeti szerződés e módosítással érintett pontjai helyébe a szerződésmódosítás pontjai lépnek, míg az eredeti szerződés e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. A szerződés 1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „**Budapest XVI. kerületi útépitések LXXXV. - Párta utca (Csömöri út – Rákosi út) útépitése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során elnyert munkák elvégzését (ideértve az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a páratlan oldali járda kivitelezését is) a jelen szerződés mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok szerint.

3.3. A szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre:

nettó 180.136.568,- Ft, azaz nettó száznyolcvanmillió-százharminchatezer-ötszázhatvannyolc forint

+ ÁFA 48.636.873,- Ft, azaz negyvennyolcmillió-hatszázharminchatezer-nyolcszázhetvenhárom forint

Összesen: bruttó 228.773.441,- Ft, azaz bruttó kettőszázhuszonnyilcmillió-hétszázhetvenháromezer-négyszáznegyvenegy forint

+ 5% tartalékkeret: 9.006.828,- Ft, azaz nettó kilencmillió-hatezer-nyolcszázhuszonnyolc forint

+ ÁFA 2.431.844,- Ft, azaz kettőmillió-négyszázharmincegyezer-nyolcszáznegyvennégy forint

Összesen: bruttó 11.438.672,- Ft, azaz bruttó tizenegymillió-négyszázharmincnyolcezer-hatszázhetvenkettő forint

Az 1. számú szerződésmódosítással megrendelt (tartalékkeretet nem érintő) munkák ellenértéke:

nettó 22.757.575,- Ft, azaz nettó huszonkettőmillió-hétszázötvenhétezer-ötszázhetvenöt forint

+ ÁFA 6.144.545,- Ft, azaz hatmillió-száznegyvennégyezer-ötszáznegyvenöt forint

Összesen: Bruttó 28.902.120,- Ft, azaz bruttó huszonnyolcmillió-kilencszázkettőezer-százhusz forint

Mindösszesen: bruttó 269.114.233,- Ft, azaz bruttó kettőszázhatvankilencmillió-száztizennégyezer-kettőszázharminchárom forint

Abban az esetben, ha tartalékkeret összege nem kerül teljes körűen felhasználásra, akkor a fennmaradó összeggel – tételes elszámolás után – a szerződés végösszege (nettó+tartalékkeret) csökkentésre kerül. A tartalékkereten kívüli műszaki tartalom ellenértéke átalányárként érvényesíthető.

3.4. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE:

A szerződés teljesítési határideje	A munkaterület átadásától számított 150 nap 2024.11.14.
------------------------------------	--

3.5. A szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Három részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:

1. A kivitelezés 25%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
2. A kivitelezés 50%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
3. A kivitelezés 75%-ának elkészülte után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.
4. A hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után a szerződés nettó ellenértékének 25%-áról.

Külön számla nyújtható be a Megrendelő által az 1. sz szerződésmódosítással megrendelt munkák ellenértékéről a munkák elvégzését követően.

Végszámla csak a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be.

A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. §-a és a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. Azaz, a pénztartozást a jogosult számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell kifizetni.

Amennyiben építési beruházás esetében a szerződést kötő Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését veszi igénybe, a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. és 32/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével átutalással történik.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

4.1. E szerződés módosítás az aláírás napján, a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba.

4.2. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé.

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2024.07.29.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat



Kovács Péter
polgármester

Megrendelő

Stravaco Construct Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

STRAVACO CONSTRUCT ZRT.
6710 Szeged, Szabadkai út 110.
Adószám: 32448331-2-08

Vaszi Krisztián
igazgató

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

2024. JÚL. 15

